

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

		2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Bogotá avanza en su seguridad		\$14.010,79	\$1.361,20	9,72%			\$273,62	1,95%
5 - Espacio público seguro e inclusivo		\$14.010,79	\$1.361,20	9,72%			\$273,62	1,95%
1967 - Intervenir 18 Polígono(s) de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros		\$14.010,79	\$1.361,20	9,72%			\$273,62	1,95%
Indicador(es)								
(S) 3889 - Número de polígonos intervenidos								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia	Trascurrido PD	
		2024	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	2,70	2,70			N/A	
		2026	7,20	7,20			N/A	
		2027	7,20	7,20			N/A	
		Total	18,00	18,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00	0,00
Retrasos y soluciones:		No presenta retrasos						
Avances y Logros:		a. Estructuración de estudios, diseños y obra del eco-barrio Nueva Castilla y eco corredores de Javeriana y Alcalá, para las intervenciones de las localidades de Chapinero y Suba. b. Gestión con el sector privado para la consecución de materiales y recursos para intervenciones blandas en los territorios seleccionados, con el fin de realizar activación comunitaria en los polígonos de revitalización. c. Se realizó la caracterización territorial y socioeconómico de los polígonos priorizados. d. Elaboración de fichas de perfilamiento para la identificación de las intervenciones a viabilizar (revisión del componente técnico, socioeconómico, normativo y predial, ambiental) e. Se avanzó en la construcción de los documentos precontractuales para la adjudicación de dos (2) procesos de obra e interventoría en los Polígonos de intervención de Suba y Rafael Uribe Uribe						
7883-Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.		\$14.010,79	\$1.361,20	9,72%			\$273,62	1,95%
1 - Intervenir 32700 Metro(s) cuadrado(s) con mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$9.893,84	\$401,92	4,06%		\$67,90	0,69%
	Suma	Magnitud:	500,00					
2 - Adecuar 110000 Metro(s) cuadrado(s) espacio público priorizados en los polígonos de revitalización	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.469,25	\$371,21	10,70%		\$103,39	2,98%
	Suma	Magnitud:	5.280,00					
3 - Realizar 13 Estudio(s) y diseño(s) en el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y áreas para la construcción de equipamiento público colectivo.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$647,70	\$588,07	90,79%		\$102,33	15,80%
	Suma	Magnitud:	2,00					
2 - Bogotá confía en su bien-estar		\$76.401,21	\$14.760,67	19,32%			\$805,58	1,05%
7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza		\$76.401,21	\$14.760,67	19,32%			\$805,58	1,05%
1986 - Asignar 75000 Subsidio(s) y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT		\$71.085,23	\$13.076,12	18,39%			\$624,31	0,88%
Indicador(es)								
(S) 3908 - Número de subsidios para adquisición de vivienda nueva arrendamiento social y mejoramiento asignados en los diferentes programas de								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia	Trascurrido PD	
		2024	5.000,00	5.000,00	1.013,00	20,26	20,26	20,26
		2025	23.620,00	23.620,00			N/A	
		2026	22.420,00	22.420,00			N/A	
		2027	23.960,00	23.960,00			N/A	
		Total	75.000,00	75.000,00	1.013,00	Al plan de desarrollo:	1,35	1,35
Retrasos y soluciones:		No presenta retrasos.						
Avances y Logros:		A través de los programas del Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá, se promueve el acceso a Vivienda de Interés Social (VIS), facilitando a los ciudadanos la oportunidad de contar con una vivienda digna y adecuada mediante la asignación de 60.000 subsidios para adquisición de vivienda urbana, 3.000 de arrendamiento con opción de compra y 12.000 mejoramientos de vivienda (urbana y rural), al corte del presente informe se avanzo de la siguiente manera: a. Asignación de 1.013 subsidios entre los programas Oferta Preferente (703) y Reactiva tu Compra (310), equivalentes a 2.836 personas beneficiadas. b. Se avanzo en la reglamentación y formulación de los programas de arrendamiento. c. Se está realizando la actualización al proyecto de reglamentación (Decreto 145 y Resolución Operativa), y a su vez todos los procedimiento y documentos asociados al programa de Mejoramiento de Vivienda. Se avanzo en la construcción del Documento técnico de soporte Programa Mejora tu casa, Habita tu hogar y se realizaron las acciones de participación ciudadana del DTS; A la fecha se tiene elaborado el proyecto de resolución de 257 subsidios de vivienda para control de legalidad de la Subsecretaría Jurídica.						
8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.		\$71.085,23	\$13.076,12	18,39%			\$624,31	0,88%
1 - Asignar 60000 Subsidio(s) para adquisición de vivienda urbana	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$61.822,50	\$12.585,01	20,36%		\$568,83	0,92%
	Suma	Magnitud:	4.500,00	1.013,00	22,51%		1.013,00	22,51%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

		2024							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
2 - Asignar 100 Subsidio(s) para adquisición de vivienda rural	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$72,00	\$67,00	93,06%			\$3,00	4,17%
	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	0,00			
3 - Asignar 3000 Subsidio(s) para arrendamiento de vivienda	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$215,10	\$188,37	87,57%			\$35,06	16,30%
	Suma	Magnitud:	200,00	200,00	100,00%	0,00			
4 - Asignar 10900 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.822,95	\$103,98	1,18%			\$0,00	0,00%
	Suma	Magnitud:	500,00	500,00	100,00%	0,00			
5 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento progresivo de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad. (CVP)	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00						
	Suma	Magnitud:	0,00						
6 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda rural a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$152,68	\$131,76	86,30%			\$17,42	11,41%
	Suma	Magnitud:	40,00	40,00	100,00%	0,00			
1989 - Ejecutar 8000 Mejoramiento(s) de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad			\$5.315,98	\$1.684,55	31,69%			\$181,27	3,41%
Indicador(es)									

(S) 3911 - Número de mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad ejecutados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.540,00	3.540,00			N/A
2026	3.320,00	3.320,00			N/A
2027	900,00	900,00			N/A
Total	8.000,00	8.000,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se avanzó en los procesos de contratación para llevar a cabo mejoramientos de vivienda en hogares de zonas urbanas y rurales de la ciudad, con el objetivo de optimizar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiadas. En este marco, se consolidó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que permitirá asignar y ejecutar 600 mejoramientos de vivienda dirigidos a familias de bajos ingresos. Además, se encuentran en trámite las contrataciones con una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) para implementar 100 mejoramientos adicionales, con el propósito de fortalecer la infraestructura habitacional en sectores de mayor vulnerabilidad.

Estas iniciativas reflejan el compromiso institucional por mejorar la calidad de vida de los habitantes en zonas de interés prioritario, contribuyendo al acceso de la ciudadanía a viviendas dignas, seguras y adecuadas a sus necesidades.

8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.			\$5.315,98	\$1.684,55	31,69%			\$181,27	3,41%
10 - Mejorar 7400 Vivienda(s) urbanas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.504,15	\$1.560,20	62,30%			\$161,56	6,45%
	Suma	Magnitud:	190,00	190,00	100,00%	0,00			
8 - Mejorar 500 Vivienda(s) rurales a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.573,30	\$77,13	4,90%			\$17,97	1,14%
	Suma	Magnitud:	40,00	40,00	100,00%	0,00			
9 - Construir 100 Vivienda(s) rurales nuevas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.238,53	\$47,22	3,81%			\$1,74	0,14%
	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	0,00			
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática			\$38.317,69	\$17.988,94	46,95%			\$3.062,17	7,99%
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo			\$7.134,84	\$5.012,84	70,26%			\$781,28	10,95%
2157 - Gestionar 350 Hectárea(s) de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización			\$1.441,20	\$432,50	30,01%			\$61,39	4,26%
Indicador(es)									

(S) 4079 - Número de Hectáreas con el trámite de legalización iniciadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	40,00	40,00	18,10	45,25	45,25
2025	80,00	80,00			N/A
2026	100,00	100,00			N/A
2027	130,00	130,00			N/A
Total	350,00	350,00	18,10	Al plan de desarrollo:	5,17

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Los compromisos corresponden a la gestión realizada por la Subdirección para tramitar los expedientes de legalización y formalización en la Secretaría Distrital de Planeación, reflejándose en la gestión de áreas estratégicas. Durante este periodo, se radicaron cuatro expedientes de legalización, equivalentes a la gestión de 18,1 hectáreas. Adicionalmente, se avanzó en la construcción de los documentos precontractuales necesarios para adjudicar dos procesos de consultoría orientados a la realización de estudios topográficos en los sectores de El Edén y Cerros Nororientales.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

			2024				
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
8132-Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C.	\$1.441,20	\$432,50	30,01%			\$61,39	4,26%
3 - Realizar 50 Expediente(s) de legalización y/o formalización en su etapa previa correspondiente a 350 hectáreas	\$1.441,20	\$432,50	30,01%			\$61,39	4,26%
Tipo de anualización	Recursos \$:						
Suma	Magnitud:	13,00	13,00	100,00%	4,00	30,77%	
2159 - Monitorear el 100 % de las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal	\$5.693,64	\$4.580,34	80,45%			\$719,89	12,64%
Indicador(es)							

(K) 4081 - Áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal monitoreadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00	☆
2025	100,00	100,00				N/A	
2026	100,00	100,00				N/A	
2027	100,00	100,00				N/A	
Al plan de desarrollo:				25,00	!		

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Los compromisos gestionados por la Subsecretaría se centraron en monitorear el 100% de las áreas identificadas como susceptibles de ocupación o desarrollo ilegal o informal. Este monitoreo incluyó la actualización tanto de la información alfanumérica y cartográfica de estas áreas como de las imágenes captadas por drones en los 26 polígonos priorizados para intervención, establecidos en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital.

Esta actividad, orientada a prevenir la ocupación ilegal e informal en Bogotá, es una acción continua y permanente enfocada en la preservación de zonas de la ciudad que, por motivos de seguridad, protección ambiental o alto riesgo, no deben ser ocupadas. Durante este periodo, el monitoreo destacó la colaboración constante entre la Secretaría Distrital del Hábitat y las alcaldías locales, permitiendo que estas últimas, desde sus competencias, iniciaran las acciones policivas necesarias para el levantamiento de asentamientos y la recuperación de dichas áreas.

Se llevaron a cabo 1.002 visitas a los 279 polígonos de monitoreo priorizados, generando 269 reportes a las autoridades competentes, lo cual refuerza el compromiso interinstitucional para la protección de los espacios públicos y la mitigación de riesgos asociados a la ocupación informal.

8132-Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C.	\$5.693,64	\$4.580,34	80,45%			\$719,89	12,64%
1 - Monitorear 100 Porciento las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal	\$935,26	\$626,04	66,94%			\$53,94	5,77%
Tipo de anualización	Recursos \$:						
Constante	Magnitud:	100,00	66,94	66,94%	66,94	66,94%	
2 - Adelantar 100 Porciento de las acciones de seguimiento, vigilancia y control frente a proyectos de vivienda y de arrendamiento registrados en la entidad	\$4.758,38	\$3.954,30	83,10%			\$665,95	14,00%
Tipo de anualización	Recursos \$:						
Constante	Magnitud:	100,00	83,10	83,10%	83,10	83,10%	
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión	\$26.092,11	\$9.162,37	35,12%			\$1.453,50	5,57%
2164 - Diseñar e implementar 4 Estrategia(s) que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente	\$3.127,44	\$1.106,77	35,39%			\$236,62	7,57%
Indicador(es)							

(K) 4087 - Número de Estrategias diseñadas e implementadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	100,00	☆
2025	4,00	4,00				N/A	
2026	4,00	4,00				N/A	
2027	4,00	4,00				N/A	
Al plan de desarrollo:				25,00	!		

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros:

- Se avanzó en el diseño de la Estrategia de Participación Ciudadana mediante la elaboración de los documentos clave "Participación Ciudadana y Gestión Social," "Habitando Territorios," "Innovación Social del Hábitat" y "Territorios Mágicos," cada uno orientado a fortalecer la gestión y vinculación comunitaria en los proyectos de hábitat.
- Se gestionó la suscripción de un convenio de asociación que facilitará la ejecución de estrategias vinculadas a la "Innovación Social del Hábitat" y "Territorios Mágicos," asegurando recursos y lineamientos para su implementación efectiva.
- Se elaboró y aprobó la "Guía de Gestión Social y Participación," una herramienta esencial que establece los lineamientos para la articulación y cumplimiento de los hitos estratégicos en la gestión del hábitat para la vigencia actual.
- Se organizó el "I Encuentro de Gestores Sociales," un espacio clave en el que se presentó la "Guía de Gestión Social y Participación" y se analizaron los desafíos para los gestores sociales, actores fundamentales que representan a la entidad en los territorios.
- Se llevaron a cabo tres mesas sectoriales estratégicas de participación ciudadana, avanzando en la redacción preliminar del Plan Estratégico Sectorial de Participación Ciudadana 2025-2028 y coordinando las actividades para la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat y el Encuentro de Gestores Sociales.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2024					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros

- f. Se participó en 700 espacios de participación local y distrital bajo la estrategia "Habitando Territorios," cuyo objetivo es brindar asistencia técnica y acompañar a la comunidad en distintos escenarios de participación, promoviendo la corresponsabilidad y el diálogo social.
- g. Se realizaron 510 asistencias técnicas, alcanzando el 72.9% de la cobertura proyectada, y se llevaron a cabo 12 actividades de campo, que representan el 1.7% de las intervenciones.
- h. Se intervinieron 1,808 m² de espacio público en las localidades de Santa Fe (1,028 m²), Teusaquillo (300 m²), y La Candelaria (480 m²), mejorando estos espacios para el uso y disfrute de la comunidad.
- i. Se organizaron 12 espacios de co-creación y seguimiento para la programación de intervenciones en el espacio público, distribuidos en Santa Fe (7), Barrios Unidos (1), Teusaquillo (1), La Candelaria (1), y Rafael Uribe Uribe (2). Estos espacios permitieron a la ciudadanía participar en la identificación de necesidades, la co-creación de soluciones y el monitoreo de avances, fomentando la confianza entre comunidades y entidades locales, y promoviendo un enfoque de gestión participativa.

8085-Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.			\$3.127,44	\$1.106,77	35,39%			\$236,62	7,57%
1 - Elaborar 4 Documento(s) técnicos sobre las estrategias de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$108,82	\$108,82	100,00%			\$26,39	24,25%
	Constante	Magnitud:	4,00	4,00	100,00%				
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de innovación social del hábitat mediante la gobernanza colaborativa, promoviendo la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$667,00	\$67,00	10,04%			\$16,62	2,49%
	Suma	Magnitud:	0,27	0,02	7,41%		0,00		
3 - Realizar 35 Sesión(es) de la Mesa Sectorial de Participación Ciudadana para promover los procesos de participación en la toma de decisiones relacionadas con el sector hábitat, sus programas y estrategias.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$136,30	\$102,82	75,44%			\$23,91	17,54%
	Suma	Magnitud:	5,00	3,00	60,00%		3,00		60,00%
4 - Realizar 4300 Asistencia(s) técnica (s) a través de la estrategia "Habitando Territorios", mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$796,02	\$561,09	70,49%			\$110,21	13,85%
	Suma	Magnitud:	700,00	698,00	99,71%		698,00		99,71%
5 - Intervenir 31000 Metro(s) cuadrados de espacio público mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.419,30	\$267,04	18,81%			\$59,49	4,19%
	Suma	Magnitud:	5.030,00	1.808,00	35,94%		1.808,00		35,94%
2170 - Intervenir 1800 Hectárea(s) a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI- Hábitat)			\$2.696,79	\$1.377,89	51,09%			\$292,25	10,84%
Indicador(es)									

(S) 4094 - Número de hectáreas intervenidas para el mejoramiento integral del hábitat

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	40,00	40,00	0,00	0,00	Ⓜ	0,00	Ⓜ
2025	367,00	367,00				N/A	
2026	668,00	668,00				N/A	
2027	725,00	725,00				N/A	
Total	1.800,00	1.800,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	Ⓜ

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros:

- Se gestionó la coordinación mediante la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos en el Distrito Capital, impulsando acciones colaborativas y alineadas para la transformación de estos espacios urbanos.
- Se avanza en la definición y priorización de los territorios que serán formulados e intervenidos bajo el marco del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMI Hábitat), identificando las áreas con mayor potencial para generar impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.
- En la consolidación del marco normativo y los antecedentes necesarios para los análisis del PIMI, se han establecido fundamentos metodológicos sólidos, facilitando una implementación estructurada y eficaz del programa.
- Se trabajó en el documento técnico de soporte y los anexos técnicos del PIMI para Suba, incluyendo la integración con 5 polígonos de mejoramiento integral de barrios en esta localidad, lo que fortalece la planificación y asegura una respuesta adaptada a las necesidades de los entornos.
- Como parte del proceso de caracterización y planificación en Suba, se realizaron tres mesas de articulación en las que participaron diferentes entidades, orientadas a la identificación y priorización de intervenciones que potencien el desarrollo urbano y social del territorio.
- Se ha progresado en la definición de las intervenciones específicas que se llevarán a cabo en Suba, con el fin de impulsar mejoras sustanciales en la infraestructura, servicios y calidad habitacional de la comunidad, en alineación con los objetivos del PIMI y las políticas distritales de hábitat.

7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024			\$2.696,79	\$1.377,89	51,09%			\$292,25	10,84%
6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$767,10	\$126,70	16,52%			\$37,80	4,93%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

			2024				
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
	Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%		
7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$340,83	\$265,21	77,81%	\$35,44	10,40%
	Suma	Magnitud:	1,00	0,78	78,00%	0,00	
9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.588,86	\$985,98	62,06%	\$219,01	13,78%
	Suma	Magnitud:	4.000,00				
2171 - Intervenir 2 Polígono(s) priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático			\$20.267,88	\$6.677,71	32,95%	\$924,63	4,56%

(S) 4095 - Número de polígonos intervenidos con acciones de revitalización y/o mejoramiento integral de barrios en el centro de Bogotá

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1,00	1,00			N/A	
2026	1,00	1,00			N/A	
2027	0,00	0,00		0,00	N/A	
Total	2,00	2,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el marco de la revitalización del cable aéreo San Cristóbal, se ha logrado un avance significativo en la entrega del Grupo 1, que incluye importantes espacios públicos como el Parque La Joyita, el Mirador Altamira y la zona de Bello Horizonte. Estos espacios son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad, ya que ofrecen áreas recreativas y de esparcimiento, fomentando así el desarrollo social y comunitario. La revitalización no solo busca embellecer la infraestructura, sino también promover un entorno inclusivo y accesible, que permita a los ciudadanos disfrutar de la naturaleza y de actividades culturales. La finalización de estos espacios representa un paso importante hacia la consolidación de un sistema de movilidad sostenible y la integración de comunidades, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la dinamización económica de la zona.

7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024			\$20.267,88	\$6.677,71	32,95%		\$924,63	4,56%
5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$19.588,82	\$6.205,29	31,68%		\$860,52	4,39%
	Suma	Magnitud:	1,00	0,32	32,00%			
8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$679,06	\$472,42	69,57%		\$64,11	9,44%
	Suma	Magnitud:	12.000,00	5.328,00	44,40%	5.328,00	44,40%	
29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles			\$1.733,03	\$976,19	56,33%		\$194,31	11,21%
2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios			\$112,95	\$54,00	47,81%		\$12,30	10,89%

(S) 4169 - Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300,00	300,00			N/A	
2026	400,00	400,00			N/A	
2027	300,00	300,00			N/A	
Total	1.000,00	1.000,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El objetivo de caracterizar los hogares ubicados en centros poblados rurales y en la ruralidad dispersa en relación con la prestación de servicios públicos ha avanzado en las siguientes áreas:

- Desarrollo de un modelo para caracterizar el estado de la disposición de residuos en zonas rurales, con el fin de diseñar un plan que impulse programas energéticos basados en la biodigestión e identifique las condiciones para el desarrollo de comunidades energéticas.
- Establecimiento de la localización de los suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural del distrito, en el marco del Catastro Unificado de Redes y Usuarios.
- Proyección de una línea base para realizar la caracterización de información secundaria sobre el estado de la recolección y disposición de residuos en la ruralidad.
- Validación de la información en las bases de datos para incorporar acueductos comunitarios y empresas prestadoras de servicios.

8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.			\$112,95	\$54,00	47,81%		\$12,30	10,89%
---	--	--	----------	---------	--------	--	---------	--------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

			2024				
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Caracterizar 1000 Hogar(es) rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$112,95	\$54,00	47,81%		
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,00	
2247 - Desarrollar 5 Herramienta(s) para mejorar la prestación eficiente de servicios públicos calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana	\$302,41	\$284,91	94,21%			\$63,11	20,87%
Indicador(es)							

(S) 4171 - Número de instrumentos enfocados en la mejora de la transición tecnológica en los servicios públicos domiciliarios y TIC en hogares

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	0,25	0,25	0,09	36,00	36,00
2025	0,75	0,75			N/A
2026	2,00	2,00			N/A
2027	2,00	2,00			N/A
Total	5,00	5,00	0,09	Al plan de desarrollo:	1,80

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: Se avanzó un 0.09 en el desarrollo de herramientas de planificación y políticas para mejorar las condiciones de cobertura y accesibilidad a los servicios, reconociendo que hay hogares que no pueden acceder a estos, ya sea por estar en asentamientos informales o por condiciones socioeconómicas. Las acciones realizadas incluyen:

- Elaboración e implementación de un plan para ampliar la capacidad instalada de Fuentes de Energía No Convencional (FNCR) en el Distrito Capital.
- Caracterización de la situación de los servicios públicos domiciliarios y TIC en asentamientos de difícil acceso, así como el desarrollo de infraestructura de servicios públicos.
- Fortalecimiento del sistema de gestión y análisis de datos de servicios públicos para la toma de decisiones en el sector, utilizando la información del Catastro Unificado de Redes y Usuarios.
- Desarrollo de una propuesta para actualizar la metodología de focalización de la entrega del Mínimo Vital de Agua.
- Establecimiento de un procedimiento interinstitucional para garantizar el acceso a servicios públicos, especialmente agua potable, en situaciones de emergencia, junto con la ejecución de estrategias pedagógicas y de control social que integren su prestación.

8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.		\$302,41	\$284,91	94,21%		\$63,11	20,87%
2 - Diseñar e implementar 5 Herramienta(s) de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$302,41	\$284,91	94,21%		
	Suma	Magnitud:	0,25	0,25	100,00%	0,09	36,00%
2248 - Elaborar 1 Estudio(s) técnico como insumos para la elaboración de un hecho metropolitano	\$415,43	\$354,10	85,24%			\$61,03	14,69%
Indicador(es)							

(S) 4172 - Documento construido del hecho metropolitano de servicios domiciliarios y TIC

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trascurrido PD
2024	0,10	0,10	0,03	30,00	30,00
2025	0,30	0,30			N/A
2026	0,30	0,30			N/A
2027	0,30	0,30			N/A
Total	1,00	1,00	0,03	Al plan de desarrollo:	3,00

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: En el contexto regional, los municipios operan de manera aislada, lo que los hace vulnerables al cambio climático y dificulta el desarrollo de infraestructuras eficientes basadas en economías de escala para ampliar las capacidades de los sistemas de prestación de servicios públicos. Esta desarticulación genera carencias en dichos sistemas, lo que aumenta las desigualdades socioeconómicas. Por ello, se requiere una visión regional unificada para desarrollar infraestructuras que satisfagan las necesidades de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos. En este sentido, se ha avanzado en:

- Participación en la discusión técnica relacionada con la propuesta del Hecho Metropolitano del Agua, definida por la Región Metropolitana y la DIRNI.
- Definición de la hoja de ruta para la elaboración del Hecho Metropolitano de agua y alcantarillado.
- Actualización de los DTS del Hecho Metropolitano con datos recientes de fuentes de información secundaria (SUI).
- Apoyo en la elaboración del instrumento para la recolección de información sobre las necesidades normativas en la ciudad, en relación con el servicio de aseo y la economía circular.
- Diligenciamiento de un instrumento para identificar las necesidades normativas en el distrito.

8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.		\$415,43	\$354,10	85,24%		\$61,03	14,69%
3 - Desarrollar 1 Documento(s) técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$415,43	\$354,10	85,24%		
	Suma	Magnitud:	0,10	0,10	100,00%	0,03	30,00%
2251 - Mejorar a 2000 Hogar(es) rurales las condiciones de cobertura	\$902,24	\$283,18	31,39%			\$57,87	6,41%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

		2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
2263 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados	\$1.423,99	\$1.331,52	93,51%			\$318,66	22,38%	
Indicador(es)								
(S) 4187 - Número de hectáreas de suelo útil gestionadas para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	27,00	27,00	26,51	98,19	☆	98,19	☆
	2025	24,00	24,00				N/A	
	2026	15,00	15,00				N/A	
	2027	24,00	24,00				N/A	
	Total	90,00	90,00	26,51	Al plan de desarrollo:		29,46	ⓘ
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos							
Avances y Logros:	<p>a. Se gestionó la asistencia técnica de 23 proyectos urbanísticos e inmobiliarios orientados a promover soluciones habitacionales en la ciudad.</p> <p>b. Se adoptó el Plan Parcial No. 29 "Mudela del Río" mediante el Decreto Distrital No. 295 del 29 de agosto de 2024, en el ámbito del Plan de Ordenamiento Zonal Ciudad Lagos de Torca, localidad de Suba. Este plan, en el marco del Proyecto Asociativo de Vivienda (PAV) entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la Constructora Fernando Mazuera y CIA S.A., abarca tres áreas: Mudela, El Triángulo y Torca, con un total de 26,51 hectáreas (265,134.97 m²), de las cuales se habilitan 5,33 hectáreas para vivienda VIS (53,336.88 m²) y 5,34 hectáreas para vivienda VIP (53,375.22 m²).</p>							
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.	\$1.423,99	\$1.331,52	93,51%			\$318,66	22,38%	
1 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.423,99	\$1.331,52	93,51%		\$318,66	22,38%
	Suma	Magnitud:	27,00	27,00	100,00%	26,51	98,19%	
2267 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Viviendas VIS y VIP en Bogotá	\$1.061,42	\$1.033,72	97,39%			\$212,77	20,05%	
Indicador(es)								
(S) 4191 - Número de Viviendas VIS y VIP en Bogotá promovidas para su iniciación								
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
					De la Vigencia		Transcurrido PD	
	2024	10.000,00	10.000,00	4.986,00	49,86	ⓘ	49,86	ⓘ
	2025	20.000,00	20.000,00				N/A	
	2026	20.000,00	20.000,00				N/A	
	2027	30.000,00	30.000,00				N/A	
	Total	80.000,00	80.000,00	4.986,00	Al plan de desarrollo:		6,23	ⓘ
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos							
Avances y Logros:	<p>Se promovió el inicio de 4.986 unidades de vivienda (936 VIP y 4.050 VIS), actualmente en construcción en 11 proyectos de 8 constructoras, ubicados en 9 localidades, distribuidos de la siguiente manera:</p> <p>a. Suba: 832 unidades VIS b. Puente Aranda: 447 unidades VIS c. Usaquén: 253 unidades VIS d. Fontibón: 288 unidades VIS e. Usme: 364 unidades VIS f. La Candelaria: 225 unidades VIS g. San Cristóbal: 648 unidades VIS h. Engativá: 313 unidades VIS i. Bosa: 936 unidades VIP y 680 unidades VIS</p>							
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.	\$1.061,42	\$1.033,72	97,39%			\$212,77	20,05%	
2 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Vivienda VIS y VIP en Bogotá.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.061,42	\$1.033,72	97,39%		\$212,77	20,05%
	Suma	Magnitud:	10.000,00	10.000,00	100,00%	4.986,00	49,86%	
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$17.842,63	\$11.784,82	66,05%			\$1.872,07	10,49%	
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable	\$1.104,20	\$1.066,43	96,58%			\$222,35	20,14%	
2279 - Integrar 4 Herramienta(s) del sistema de información del sector hábitat que permitan la transparencia y difusión del conocimiento generado	\$1.104,20	\$1.066,43	96,58%			\$222,35	20,14%	
Indicador(es)								

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Hábitat
En millones de pesos

		2024					
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
(S) 4203 - Número de herramientas incorporadas en el sistema de información del sector hábitat							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	0,60	0,60	0,30	50,00	50,00	⚠
	2025	1,00	1,00			N/A	
	2026	1,20	1,20			N/A	
	2027	1,20	1,20			N/A	
	Total	4,00	4,00	0,30	Al plan de desarrollo:		7,50 ⚠
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos						
Avances y Logros:	Se avanzó en la integración e interoperabilidad del laboratorio de innovación, la Escuela del Hábitat, el Observatorio del Hábitat y el sistema de información misional, logrando: a. Elaborar el documento técnico de soporte del programa "Reduce tu cuota" en coordinación con la Subdirección de Recursos Públicos. b. Acompañar espacios distritales de políticas públicas en Habitabilidad en Calle, Mujeres y Equidad de Género, Familias, LGBTI, Vejez, CDPS, DDHH y Juventud. c. Articular acciones con el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (IBO). d. Desarrollar cursos en Gestión de Residuos, Ciclo del Agua y Cambio Climático, Liderazgo y Gobernanza Colaborativa, Educación Financiera, Compra y Arriendo de Vivienda, así como lecciones sobre el Hábitat en Bogotá y en las Regiones, con la participación de 169 estudiantes.						
8125-Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D.C.		\$1.104,20	\$1.066,43	96,58%			\$222,35 20,14%
1 - Actualizar 1 Observatorio(s) del Hábitat en sus mecanismos de difusión con la información del sector hábitat de acuerdo al cronograma establecido para cada vigencia	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$78,46	\$78,46	100,00%		\$16,04 20,44%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,10	10,00%
2 - Elaborar 11 Documento(s) entre estudios y evaluaciones sobre las dinámicas y programas del hábitat de Bogotá y la Región	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$219,99	\$209,99	95,45%		\$44,45 20,21%
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%		
3 - Actualizar 1 Sistema(s) de información misional con los conjuntos de datos de entidades adscritas y vinculadas del sector	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$85,24	\$85,24	100,00%		\$20,76 24,35%
	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,10	10,00%
4 - Implementar 12 Caso(s) de uso en el sistema de información misional del sector hábitat consolidando la información requerida	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$59,48	\$59,48	100,00%		\$17,66 29,69%
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,40	40,00%
5 - Desarrollar 6 Proceso(s) de formulación y seguimiento de instrumentos de política pública del sector	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$213,20	\$213,20	100,00%		\$56,07 26,30%
	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,40	40,00%
6 - Implementar 2 Proyecto(s) de innovación del sector hábitat	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$284,32	\$256,55	90,23%		\$40,50 14,24%
	Suma	Magnitud:	0,50	0,50	100,00%	0,40	80,00%
7 - Capacitar 3500 Persona(s) sobre las temáticas del sector hábitat a través de la escuela del hábitat.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$87,86	\$87,86	100,00%		\$18,47 21,02%
	Suma	Magnitud:	500,00	500,00	100,00%	50,00	10,00%
8 - Desarrollar 48 Mecanismo(s) de intercambio de conocimiento sobre las temáticas del sector.	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$75,65	\$75,65	100,00%		\$8,40 11,10%
	Suma	Magnitud:	8,00	8,00	100,00%	3,20	40,00%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$16.738,43	\$10.718,39	64,03%			\$1.649,72 9,86%
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)		\$16.738,43	\$10.718,39	64,03%			\$1.649,72 9,86%
Indicador(es)							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024
0118-Secretaría Distrital de Habitat
En millones de pesos

		2024					
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Trancurrido PD	
	2024	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2025	100,00	100,00			N/A	
	2026	100,00	100,00			N/A	
	2027	100,00	100,00			N/A	
	Al plan de desarrollo:					25,00	
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos						
Avances y Logros:	Los compromisos corresponden a la gestión que realizó la SDHT en el: 1. Mantener las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 tras las auditorías externas de seguimiento, en las que se verificó la organización institucional, la efectividad de los procesos y el compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. 2. Se fortaleció las acciones sectoriales en materia de participación ciudadana y transparencia, mediante la activación del Nodo Distrital de Rendición de Cuentas del Sector Hábitat. 3. Actualización de la plataforma estratégica para el período 2024-2028, alineándola con el contexto organizacional, las metas del cuatrienio y el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". 4. La SDHT se consolidó como la entidad pionera en crear sinergias entre el órgano de cumplimiento para el seguimiento de la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.						
8148-Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad. Bogotá D.C.		\$16.738,43	\$10.718,39	64,03%		\$1.649,72	9,86%
1 - Formular y ejecutar 1 Plan(es) estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad .	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.049,24	\$804,56	76,68%	\$169,78	16,18%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,77	77,00%	0,77	77,00%
10 - Formular e implementar 1 Plan(es) de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés de la SDHT	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$871,27	\$685,80	78,71%	\$136,38	15,65%
	Suma	Magnitud:	0,25	0,19	76,00%	0,19	76,00%
11 - Implementar 1 Modelo(s) de relacionamiento integral con la ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.046,00	\$989,17	94,57%	\$114,89	10,98%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,95	95,00%	0,95	95,00%
2 - Ejecutar 100 Por ciento de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$47,80	\$45,08	94,31%	\$7,69	16,09%
	Constante	Magnitud:	100,00	94,30	94,30%	94,30	94,30%
3 - Formular e implementar 1 Plan(es) Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Entidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$689,64	\$543,58	78,82%	\$46,80	6,79%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,78	78,00%	0,78	78,00%
4 - Actualizar 100 Por ciento de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.236,17	\$515,13	15,92%	\$0,00	0,00%
	Constante	Magnitud:	100,00	15,90	15,90%	15,90	15,90%
5 - Actualizar e implementar 100 Por ciento del plan anual de seguridad y privacidad de la información contemplado los escenarios del plan de recuperación ante desastres (DRP)	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$988,83	\$6,19	0,63%	\$0,00	0,00%
	Constante	Magnitud:	100,00	0,60	0,60%	0,60	0,60%
6 - Fortalecer 100 Por ciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.935,04	\$3.852,15	78,06%	\$857,19	17,37%
	Constante	Magnitud:	100,00	78,10	78,10%	78,10	78,10%
7 - Articular 100 Por ciento de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.048,11	\$1.034,22	98,67%	\$203,60	19,43%
	Constante	Magnitud:	100,00	98,70	98,70%	98,70	98,70%
8 - Formular e implementar 1 Sistema(s) de gestión documental electrónico de archivo	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.030,54	\$949,69	92,15%	\$38,58	3,74%
	Constante	Magnitud:	1,00	0,92	92,00%	0,92	92,00%
9 - Gestionar 100 Por ciento de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.795,79	\$1.292,82	71,99%	\$74,81	4,17%
	Constante	Magnitud:	100,00	72,00	72,00%	72,00	72,00%
Total Entidad o Alcaldía Local		\$146.572,32	\$45.895,63	31,31%		\$6.013,44	4,10%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 30/09/2024

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE





La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
 La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
 Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.