

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**  
**0118-Secretaria Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2025						
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Bogotá avanza en su seguridad	\$47.097,02	\$5.254,20	11,16%			\$1.120,19	2,38%
5 - Espacio público seguro e inclusivo	\$47.097,02	\$5.254,20	11,16%			\$1.120,19	2,38%
1967 - Intervenir 18 Polígono(s) de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros	\$47.097,02	\$5.254,20	11,16%			\$1.120,19	2,38%
<b>Indicador(es)</b>							

(S) 3889 - Número de polígonos intervenidos

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Trancurrido PD	
2024	0,90	0,00		0,00		N/A	
2025	2,70	3,60	0,00	0,00		0,00	
2026	7,20	7,20				N/A	
2027	7,20	7,20				N/A	
<b>Total</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	

**Retrasos y soluciones:** Durante el periodo se iniciaron los contratos del Ecobarrio Nueva Castilla y los Ecocorredores Universidades y Alcalá, dirigidos al mejoramiento del espacio público en sectores informales. Sin embargo, se presentaron retrasos por ajustes técnicos, demoras administrativas y la falta de aval del IDR en el Ecobarrio Nueva Castilla. Para superar estas dificultades, se han realizado ajustes y gestiones interinstitucionales, garantizando la continuidad de las intervenciones y su impacto en la integración urbana.

**Avances y Logros:** La Estrategia Revitaliza Tu Barrio busca mejorar el hábitat en barrios urbanos consolidados con déficits urbanísticos, ambientales y de seguridad, priorizando las áreas de influencia del transporte masivo e integrando acciones para la renaturalización, acceso a vivienda adecuada, planificación participativa y generación de espacios públicos seguros. Al corte de junio de 2025, se destaca el avance del 57% en estudios y diseños del Ecobarrio Nueva Castilla, el desarrollo de diagnósticos y consultas interinstitucionales en el Ecocorredor Universidades y los progresos en la factibilidad técnica del Ecocorredor Alcalá. Estas intervenciones permiten transformar sectores de origen informal mediante infraestructura pública, reducir desigualdades territoriales, optimizar el acceso a servicios urbanos y fortalecer la integración y la calidad de vida en contextos urbanos vulnerables.

7883-Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.		\$47.097,02	\$5.254,20	11,16%		\$1.120,19	2,38%
1 - Intervenir 32700 Metro(s) cuadrado(s) con mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas	Suma	Magnitud: 5.500,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$22.671,35	\$1.047,66	4,62%	\$413,70	1,82%
2 - Adecuar 110000 Metro(s) cuadrado(s) espacio público priorizados en los polígonos de revitalización	Suma	Magnitud: 12.100,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$18.260,36	\$2.305,69	12,63%	\$0,00	0,00%
3 - Realizar 13 Estudio(s) y diseño(s) en el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y áreas para la construcción de equipamiento público colectivo.	Suma	Magnitud: 8,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.165,31	\$1.900,85	30,83%	\$706,49	11,46%
<b>2 - Bogotá confía en su bien-estar</b>		<b>\$395.143,76</b>	<b>\$332.735,99</b>	<b>84,21%</b>		<b>\$305.868,00</b>	<b>77,41%</b>
<b>7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza</b>		<b>\$395.143,76</b>	<b>\$332.735,99</b>	<b>84,21%</b>		<b>\$305.868,00</b>	<b>77,41%</b>
<b>1986 - Asignar 75000 Subsidio(s) y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT</b>		<b>\$374.927,50</b>	<b>\$313.874,55</b>	<b>83,72%</b>		<b>\$290.219,67</b>	<b>77,41%</b>
<b>Indicador(es)</b>							

(S) 3908 - Número de subsidios para adquisición de vivienda nueva arrendamiento social y mejoramiento asignados en los diferentes programas de

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Trancurrido PD	
2024	5.000,00	4.484,00				N/A	
2025	23.620,00	24.756,00	5.442,00	21,98		21,98	
2026	22.420,00	21.760,00				N/A	
2027	23.960,00	24.000,00				N/A	
<b>Total</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.442,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>7,72</b>	

**Retrasos y soluciones:** No se reportan retrasos en el período de reporte registrado. Este indicador no cuenta con una programación establecida, dado que el avance del indicador responde a factores como la demanda de subsidios de los diferentes programas y los trámites de revisión y resolución de asignación, derivados de las convocatorias y Ferias de Vivienda.

**Avances y Logros:** De manera acumulada para el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", se han asignado un total de 9.926 subsidios de soluciones habitacionales: 4.484 en la vigencia 2024 y 5.442 subsidios en lo transcurrido de la vigencia 2025.

Vigencia 2024: La asignación de los 4.484 subsidios de soluciones habitacionales bajo el Plan de Vivienda "Mi Casa en Bogotá" comprenden: 4.028 para adquisición de vivienda nueva urbana distribuidos así:

(i) 2.143 subsidios del programa Oferta Preferente  
(ii) 1.866 del programa Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar  
(iii) 10 programa Reduce tu Cuota  
(iv) 9 subsidios mediante convenios y comités de elegibilidad.

Así como, la asignación de 442 para mejoramiento de vivienda urbana y 14 para mejoramiento de vivienda rural, en modalidad habitabilidad.

Los 4.484 subsidios de soluciones habitacionales se desagregan por localidad de la siguiente manera: Usaqué 15, Engativá 310, Suba 873, Barrios Unidos 1, Los Mártires 58, Rafael Uribe Uribe 22, Ciudad Bolívar 89, Santa Fe 70, San Cristóbal 243, Usme 1.283, Bosa 1.225, Kennedy 90 y Fontibón 205.

Vigencia 2025: La asignación de 5.442 subsidios de soluciones habitacionales bajo el Plan de Vivienda "Mi Casa en Bogotá" comprenden: 5.227 subsidios para adquisición de vivienda nueva urbana distribuidos así:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**  
**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2025					
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros

(i) 1.617 subsidios del programa Oferta Preferente  
(ii) 2.331 del programa Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar  
(iii) 1.279 programa Reduce tu Cuota.

Así como la asignación de 215 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana en modalidad habitabilidad.

Los 5.442 subsidios de soluciones habitacionales se desagregan por localidad de la siguiente manera: Antonio Nariño 9, Barrios Unidos 31, Bosa 1.449, Ciudad Bolívar 95, Engativá 93, Fontibón 1.028, Kennedy 333, Los Mártires 34, Puente Aranda 56, Rafael Uribe Uribe 131, San Cristóbal 328, Santa Fe 16, Suba 547, Teusaquillo 58, Usaquén 109 y Usme 1.125.

Impactos y beneficios: Se han beneficiado mediante el programa Oferta Preferente 33 hogares Afrocolombianos, 22 hogares indígenas, 41 hogares con miembros en condición de discapacidad, 38 hogares LGBTI, 214 hogares víctimas del conflicto armado, 16 hogares con jefatura femenina y un hogar reincorporado.

Por medio del programa Reactiva tu Compra, Reactiva Tu Hogar, se han beneficiado un hogar Afrocolombiano, 4 hogares indígenas, 4 hogares con miembros en condición de discapacidad, 6 hogares LGBTI, 48 hogares víctimas del conflicto armado, 548 hogares con jefatura femenina y 8 hogares reincorporados.

Y mediante el programa Reduce tu Cuota, se han beneficiado 23 hogares Afrocolombianos, 9 hogares indígenas, 9 hogares con miembros en condición de discapacidad, 28 hogares LGBTI, 68 hogares víctimas del conflicto armado, 742 hogares con jefatura femenina y un hogar Rrom.

Con la asignación de subsidios de soluciones habitacionales se les permite a los hogares beneficiados acceder a una vivienda nueva y/o mejorar las condiciones de habitabilidad al igual que la generación de empleo a través de los encadenamientos productivos del sector.

En lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo se han beneficiado 27.792 habitantes; 12.555 en 2024 y 15.237 en lo transcurrido de 2025, (2,8 personas por hogar CNPV DANE – 2018).

<b>8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.</b>			<b>\$374.927,50</b>	<b>\$313.874,55</b>	<b>83,72%</b>			<b>\$290.219,67</b>	<b>77,41%</b>
<b>1 - Asignar 60000 Subsidio(s) para adquisición de vivienda urbana</b>	Suma	Magnitud:	19.372,00	18.900,00	97,56%			5.227,00	26,98%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$255.863,22	\$238.001,10	93,02%			\$231.524,46	90,49%
<b>2 - Asignar 100 Subsidio(s) para adquisición de vivienda rural</b>	Suma	Magnitud:	46,00	36,00	78,26%			0,00	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.099,68	\$4.099,68	100,00%			\$0,00	0,00%
<b>3 - Asignar 3000 Subsidio(s) para arrendamiento de vivienda</b>	Suma	Magnitud:	800,00	600,00	75,00%			0,00	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.119,98	\$7.217,26	88,88%			\$5.990,90	73,78%
<b>4 - Asignar 10900 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad.</b>	Suma	Magnitud:	4.120,00	4.062,00	98,59%			215,00	5,22%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$88.352,77	\$46.064,66	52,14%			\$34.212,46	38,72%
<b>5 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento progresivo de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad. (CVP)</b>	Suma	Magnitud:	200,00	200,00	100,00%			0,00	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$11.232,00	\$11.232,00	100,00%			\$11.232,00	100,00%
<b>6 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda rural a hogares en condiciones de vulnerabilidad.</b>	Suma	Magnitud:	184,00	158,00	85,87%			0,00	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.259,85	\$7.259,85	100,00%			\$7.259,85	100,00%
<b>1989 - Ejecutar 8000 Mejoramiento(s) de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad</b>			<b>\$20.216,26</b>	<b>\$18.861,44</b>	<b>93,30%</b>			<b>\$15.648,33</b>	<b>77,40%</b>
<b>Indicador(es)</b>									

(S) 3911 - Número de mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad ejecutados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	240,00	0,00		0,00	ⓘ	N/A	
2025	3.540,00	3.590,00	115,00	3,20	ⓘ	3,20	ⓘ
2026	3.320,00	3.320,00				N/A	
2027	900,00	1.090,00				N/A	
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>115,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>1,44</b>	ⓘ

**Retrasos y soluciones:** Los retrasos presentados radican principalmente a la actualización del proyecto de reglamentación Decreto 145 y Resolución Operativa de Mejoramiento de vivienda distrital, y la actualización de los documentos internos de la Secretaría Distrital del Hábitat (Procesos, procedimientos y formatos). Este proceso de actualización finalizó el pasado mes de mayo

En cuanto a la implementación territorial, se realizó la primera socialización del programa "Mejora Tu Casa" en la localidad de Ciudad Bolívar (UPL 3 Arborizadora), con jornadas de postulación programadas del 7 al 10 de mayo. Estas actividades continuarán en otras localidades como parte del despliegue progresivo del programa.

Adicionalmente, se avanza en gestiones con aliados estratégicos como Argos y Minuto de Dios, con quienes se proyectan convenios para la ejecución de mejoramientos. También se están elaborando los términos de referencia y anexos para la contratación de ejecutores e interventoría, que serán publicados a través de FIDUPOPULAR, fortaleciendo así la capacidad operativa del programa y contribuyendo al logro de las metas establecidas.

**Avances y Logros:** A corte 30 de junio se han ejecutado satisfactoriamente 115 subsidios de mejoramiento de vivienda, formalizados mediante certificado de existencia del hogar, en el marco del Convenio con Fonvivienda.

Estos subsidios beneficiaron a 261 personas aproximadamente de los siguientes barrios priorizados de la localidad de Usme: Barrio Sierra Morena, San Felipe y Paraíso.

**Impactos y beneficios:**

La asignación de subsidios de vivienda para obras bajo el esquema de soluciones habitacionales busca desarrollar un programa de mejoramiento integral de la calidad del hábitat, las viviendas beneficiadas del programa de mejoramiento rural y urbano cuentan con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente a la habitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias, mejorando así su calidad de vida.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0118-Secretaría Distrital de Habitat

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2025							
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
<b>8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.</b>	<b>\$20.216,26</b>	<b>\$18.861,44</b>	<b>93,30%</b>			<b>\$15.648,33</b>	<b>77,40%</b>	
<b>8 - Mejorar 500 Vivienda(s) rurales a hogares en condiciones de vulnerabilidad</b>	Suma	Magnitud:	224,00	184,00	82,14%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.816,24	\$2.103,44	74,69%		\$1.950,44	69,26%
<b>9 - Construir 100 Vivienda(s) rurales nuevas a hogares en condiciones de vulnerabilidad</b>	Suma	Magnitud:	56,00	46,00	82,14%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.135,11	\$920,13	81,06%		\$45,67	4,02%
<b>10 - Mejorar 7400 Vivienda(s) urbanas a hogares en condiciones de vulnerabilidad</b>	Suma	Magnitud:	3.510,00	3.320,00	94,59%	115,00	3,28%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$16.264,91	\$15.837,87	97,37%		\$13.652,22	83,94%
<b>4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática</b>	<b>\$71.271,24</b>	<b>\$34.544,65</b>	<b>48,47%</b>			<b>\$9.492,19</b>	<b>13,32%</b>	
<b>23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo</b>	<b>\$16.163,24</b>	<b>\$11.551,89</b>	<b>71,47%</b>			<b>\$3.491,36</b>	<b>21,60%</b>	
<b>2157 - Gestionar 350 Hectárea(s) de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización</b>	<b>\$1.978,40</b>	<b>\$920,05</b>	<b>46,50%</b>			<b>\$289,89</b>	<b>14,65%</b>	
<b>Indicador(es)</b>								

(S) 4079 - Número de Hectáreas con el trámite de legalización iniciadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	40,00	45,65			N/A	
2025	80,00	80,00	37,39	46,74	46,74	⚠
2026	100,00	100,00			N/A	
2027	130,00	124,35			N/A	
<b>Total</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>37,39</b>	<b>Al plan de desarrollo:</b>	<b>12,29</b>	<b>⚠</b>

**Retrasos y soluciones:** No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas.

INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 50%: La ejecución de los procesos de conformación de expedientes para la legalización y formalización en Bogotá se ha visto afectada por los retrasos en la consolidación de la información predial, dificultades en la articulación interinstitucional y demoras en la validación técnica y jurídica de los documentos requeridos. Además, se han presentado limitaciones operativas y logísticas que han impactado la capacidad de los equipos en territorio para avanzar en la estructuración de los expedientes, conforme a lo establecido en el cronograma anual.

**Avances y Logros:** Logros de ciudad y avances estratégicos: Se gestionaron los expedientes de legalización y formalización en la Secretaría Distrital de Planeación, reflejándose en la gestión de áreas estratégicas. Durante el periodo del reporte, se radicaron ocho (8) expedientes, equivalentes a la gestión de 37,39 hectáreas, en las localidades de Usme (Barrios el Mirador de la Esmeralda y Sierra Morena), Suba (Barrios el Progreso y las Orquídeas II Sector), Usaquén (Barrios Delicias del Carmen y el Jardín), Chapinero (Barrio Pardo Rubio) y Ciudad Bolívar (Barrio San Luis-Altos De Jalisco) Adicionalmente, se están adelantando la conformación de los expedientes de los barrios San Isidro y la sureña que se encuentran en trámite de legalización en la localidad de Chapinero y del barrio en trámite de formalización Delicias del Carmen, en la localidad de Usaquén.

Impactos o beneficios: La gestión de legalización y formalización de asentamientos de origen informal, permite a estas comunidades una vez finalizado el proceso, poder acceder al programa del mejoramiento integral de barrios ya que este se aplica únicamente en las zonas legalizadas, permitiendo atender en conjunto las condiciones deficitarias ambientales, adelantar procesos de titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas asentadas en ese territorio, esto buscan beneficiar alrededor de 85.512 habitantes aproximadamente de las Localidades de Usme, Suba, Usaquén, Chapinero y Ciudad Bolívar.

Cumplimiento Meta ODS: La Meta PDD, contribuye al cumplimiento de la Meta 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles: la Subdirección desempeña un papel central en la revitalización de espacios urbanos y rurales, promoviendo la renaturalización y la adaptación al cambio climático, así como la mejora de las condiciones habitacionales de los sectores más vulnerables en el siguiente tema:

- Legalización y formalización de barrios: Finalización y radicación de los documentos técnicos correspondientes a un acumulado de 83,04 hectáreas, impactando las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, Chapinero, Usaquén y Usme; que permitirán recuperar asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización.

<b>8132-Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C.</b>	<b>\$1.978,40</b>	<b>\$920,05</b>	<b>46,50%</b>			<b>\$289,89</b>	<b>14,65%</b>	
<b>3 - Realizar 50 Expediente(s) de legalización y/o formalización en su etapa previa correspondiente a 350 hectáreas</b>	Suma	Magnitud:	18,00	18,00	100,00%	8,00	44,44%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.978,40	\$920,05	46,50%		\$289,89	14,65%
<b>2159 - Monitorear el 100 % de las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal</b>	<b>\$14.184,84</b>	<b>\$10.631,84</b>	<b>74,95%</b>			<b>\$3.201,47</b>	<b>22,57%</b>	
<b>Indicador(es)</b>								

(K) 4081 - Áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal monitoreadas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00			N/A	
2025	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	☆
2026	100,00	100,00			N/A	
2027	100,00	100,00			N/A	
<b>Total</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Al plan de desarrollo:</b>	<b>25,00</b>	<b>⚠</b>

**Retrasos y soluciones:** No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas.

**Avances y Logros:** Logros de ciudad y avances estratégicos: Se llevaron a cabo 2.109 visitas a los 279 polígonos de monitoreo priorizados, generando 1.235 reportes a las autoridades competentes, lo cual refuerza el compromiso permanente por parte de las entidades distritales para la protección, recuperación y preservación de los espacios públicos, así como para la prevención y mitigación de riesgos asociados a ocupaciones no autorizadas; así mismo, esta acción impulsa la reactivación económica en el sector de infraestructura de vivienda, puesto que las personas ocupantes de dichas zonas, una vez monitoreadas, pueden acceder a vivienda formal y digna, lo que también contribuye de manera directa a la disminución de la pobreza de ciertos sectores.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**

**0118-Secretaría Distrital de Hábitat**  
**En millones de pesos**

			2025																																																								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
<p>Impactos o beneficios: La actividad de monitorear está orientada a prevenir la ocupación ilegal e informal en Bogotá, es una acción continua y permanente, enfocada en la preservación de zonas de la ciudad que, por motivos de seguridad, protección ambiental o alto riesgo, no deben ser ocupadas. Durante este periodo, el monitoreo destacó la colaboración constante entre la Secretaría Distrital del Hábitat y las alcaldías locales, permitiendo que estas últimas, desde sus competencias, iniciaran las acciones policivas necesarias para el levantamiento de asentamientos y la recuperación de dichas áreas, beneficiando a toda la población del distrito capital.</p> <p>Cumplimiento Meta ODS: La Meta PDD, contribuye al cumplimiento de la Meta 11- Ciudades y Comunidades Sostenibles: con el aumento de urbanización inclusiva y sostenible, capacidad para planificación y gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Donde, se aporta con la prevención de gestión de los asentamientos ilegales o informales mediante 2.109 visitas a los 279 polígonos de monitoreo priorizados en este periodo, se propendió la preservación de las áreas de importancia ambiental, la preservación de la integridad de la población previniendo situaciones de riesgo.</p>																																																											
<b>8132-Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C.</b>	<b>\$14.184,84</b>	<b>\$10.631,84</b>	<b>74,95%</b>			<b>\$3.201,47</b>	<b>22,57%</b>																																																				
<b>1 - Monitorear 100 Porciento las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilgeal o informal</b>	Constante Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$2.165,09	\$1.535,17	70,91%		\$402,53	18,59%																																																				
<b>2 - Adelantar 100 Porciento de las acciones de seguimiento, vigilancia y control frente a proyectos de vivienda y de arrendamiento registrados en la entidad</b>	Constante Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$12.019,75	\$9.096,67	75,68%		\$2.798,94	23,29%																																																				
<b>24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión</b>	<b>\$40.771,18</b>	<b>\$14.811,26</b>	<b>36,33%</b>			<b>\$3.055,11</b>	<b>7,49%</b>																																																				
<b>2164 - Diseñar e implementar 4 Estrategia(s) que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente</b>	<b>\$5.437,65</b>	<b>\$2.792,25</b>	<b>51,35%</b>			<b>\$857,69</b>	<b>15,77%</b>																																																				
<b>Indicador(es)</b>																																																											
(K) 4087 - Número de Estrategias diseñadas e implementadas	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>100,00</td> <td>☆</td> <td>100,00</td> <td>☆</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	4,00	4,00				N/A		2025	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	100,00	☆	2026	4,00	4,00				N/A		2027	4,00	4,00				N/A		Al plan de desarrollo:						25,00	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																							
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																					
2024	4,00	4,00				N/A																																																					
2025	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	100,00	☆																																																				
2026	4,00	4,00				N/A																																																					
2027	4,00	4,00				N/A																																																					
Al plan de desarrollo:						25,00	⚠																																																				
Retrasos y soluciones:	Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas.																																																										
Avances y Logros:	A corte acumulado 202506, se implementaron exitosamente cuatro estrategias de participación ciudadana. En Territorios Mágicos, se revitalizó el espacio público en: San Cristóbal, Kennedy, Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, con una intervención de 6087,87m², beneficiando a 47636 personas mediante encuentros y talleres en 16 territorios. En Participación Ciudadana y Gestión Social, se realizaron 5 sesiones de la Mesa Estratégica Sectorial y 20 encuentros locales. En Habitando Territorios, se participó en 1525 espacios comunitarios en las 20 localidades, al gestionar solicitudes y socializar la oferta institucional. Finalmente, en Innovación Social del Hábitat, se evaluaron 32 iniciativas, seleccionando 16 propuestas ganadoras, a las que se brindó acompañamiento financiero, técnico y social. ODS. Meta 11.3 ODS – Urbanización inclusiva y sostenible: Se impulsó la gestión participativa con Territorios Mágicos, realizando encuentros en 11 localidades, con participación de 3201 personas, promoviendo el uso colectivo del espacio público. Con Habitando Territorios, se participó en 1525 espacios comunitarios en 20 localidades, fortaleciendo el diálogo territorial. Además, se seleccionaron 16 iniciativas de Innovación Social del Hábitat para la revitalización del espacio público y la sostenibilidad. Meta 11.7 ODS – Espacios públicos seguros e inclusivos: Se mejoraron 6087,87m² en 7 Localidades, beneficiando a más de 47636 personas con acciones participativas en inclusión, seguridad y accesibilidad. Meta 16.7 ODS – Toma de decisiones participativas: Se realizó 5 sesiones de la Mesa Estratégica Sectorial y se fortaleció la participación en 1525 espacios, promoviendo una gobernanza más cercana y representativa. IMPACTO/BENEFICIO. Se beneficiaron 47636 personas con intervenciones en espacio público y procesos comunitarios. Se ejecutó 29 intervenciones de espacio público en 7 Localidades. Se fortaleció la apropiación del hábitat en 1525 espacios comunitarios en las 20 localidades.																																																										
<b>8085-Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.</b>	<b>\$5.437,65</b>	<b>\$2.792,25</b>	<b>51,35%</b>			<b>\$857,69</b>	<b>15,77%</b>																																																				
<b>1 - Elaborar 4 Documento(s) técnicos sobre las estrategias de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales.</b>	Constante Magnitud:																																																										
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$0,00																																																									
<b>2 - Implementar 1 Estrategia(s) de innovación social del hábitat mediante la gobernanza colaborativa, promoviendo la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.</b>	Suma Magnitud: 0,22	0,22	100,00%	0,10	45,45%																																																						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$817,81	\$111,96	13,69%		\$22,11	2,70%																																																				
<b>3 - Realizar 35 Sesión(es) de la Mesa Sectorial de Participación Ciudadana para promover los procesos de participación en la toma de decisiones relacionadas con el sector hábitat, sus programas y estrategias.</b>	Suma Magnitud: 10,00	10,00	100,00%	5,00	50,00%																																																						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$288,10	\$254,32	88,27%		\$98,26	34,11%																																																				
<b>4 - Realizar 4300 Asistencia(s) técnica (s) a través de la estrategia "Habitando Territorios", mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.</b>	Suma Magnitud: 1.525,00	1.525,00	100,00%	1.525,00	100,00%																																																						
	Tipo de actualización Recursos \$:	\$1.561,79	\$1.445,54	92,56%		\$442,55	28,34%																																																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de actualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

Fecha de Corte:

**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Intervenir 31000 Metro(s) cuadrados de espacio público mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Suma	Magnitud:	6.380,00	6.380,00	100,00%	6.087,87	95,42%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.769,95	\$980,43	35,40%			\$294,77	10,64%
<b>2170 - Intervenir 1800 Hectárea(s) a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI- Hábitat)</b>			<b>\$10.535,54</b>	<b>\$1.850,15</b>	<b>17,56%</b>			<b>\$821,25</b>	<b>7,80%</b>
<b>Indicador(es)</b>									

(S) 4094 - Número de hectáreas intervenidas para el mejoramiento integral del hábitat

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	40,00	187,67				N/A	
2025	367,00	367,00	0,00	0,00	Ⓢ	0,00	Ⓢ
2026	668,00	668,00				N/A	
2027	725,00	577,33				N/A	
<b>Total</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>Ⓢ</b>

**Retrasos y soluciones:** Se presentaron retrasos en la consolidación de algunos insumos técnicos, principalmente por demoras en la recolección de información primaria y la articulación interinstitucional para el acceso a los datos. Como solución, se intensificó la coordinación mediante mesas técnicas con las entidades responsables, priorizando la gestión y validación de información crítica, además de implementar mecanismos de seguimiento semanal y ajustes en la estrategia de levantamiento en campo. Estas acciones buscan subsanar los retrasos y asegurar el avance oportuno hacia la ejecución del PIMI Hábitat 02.

**Avances y Logros:** A corte 30 de junio de 2025, el proceso de formulación del PIMI Hábitat 02 en Ciudad Bolívar I (El Espino, Jerusalén y Paraiso) registra avances, tales como la consolidación de matrices de priorización de unidades de intervención y de intervenciones de espacio público y vías, la implementación de una metodología para la sistematización y análisis de información territorial recolectada en campo, y el avance en la caracterización física, social, económica y ambiental del macroterritorio Media Luna del Sur y de los tres polígonos priorizados. Asimismo, se logró la consolidación de los documentos técnicos de diagnóstico y formulación de acciones en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos del Distrito Capital (CIGHMIAH), fortaleciendo la articulación de 28 entidades distritales.

<b>7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024</b>			<b>\$10.535,54</b>	<b>\$1.850,15</b>	<b>17,56%</b>			<b>\$821,25</b>	<b>7,80%</b>
6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.016,85	\$139,39	6,91%			\$25,71	1,27%
7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$670,42	\$414,46	61,82%			\$197,65	29,48%
9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	4.000,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.848,27	\$1.296,30	16,52%			\$597,89	7,62%
<b>2171 - Intervenir 2 Polígono(s) priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático</b>			<b>\$24.797,99</b>	<b>\$10.168,86</b>	<b>41,01%</b>			<b>\$1.376,17</b>	<b>5,55%</b>
<b>Indicador(es)</b>									

(S) 4095 - Número de polígonos intervenidos con acciones de revitalización y/o mejoramiento integral de barrios en el centro de Bogotá

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	0,00	0,00		0,00	Ⓢ	N/A	
2025	1,00	1,00	0,00	0,00	Ⓢ	0,00	Ⓢ
2026	1,00	1,00				N/A	
2027	0,00	0,00		0,00	Ⓢ	N/A	
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>0,00</b>	<b>Ⓢ</b>

**Retrasos y soluciones:** CABLE AÉREO SAN CRISTOBAL: Se presentan, particularmente en el Contrato 1125 (Plaza La Gloria y Circuito Altamira), donde el avance físico (63,39%) y financiero (59%) se encuentran muy por debajo de lo programado, presentando un desfase del 37% y 29% respectivamente. Esta situación se debe principalmente a la inconformidad de la comunidad por la demolición de rampas en mal estado, lo que obligó a suspender temporalmente la obra para ajustar y socializar los nuevos diseños accesibles, impactando el cronograma de ejecución y el flujo de recursos. En el caso del Contrato 1124, si bien el rezago es menor, aún se evidencian brechas respecto a lo programado, principalmente asociadas a actividades de señalización pendientes para la culminación total de la obra. CABLE AÉREO POTOSÍ: Los retrasos relevantes en la ejecución de los contratos. En el Lote 1, el avance ejecutado (19,36%) es inferior al programado (35,18%), afectado por la suspensión temporal del contrato, motivada por la materialización de riesgos asociados a demoras en las respuestas de entidades distritales, lo que también derivó en una causación económica para el contratista y la radicación de informes de posible incumplimiento. En el Lote 2, la necesidad de definir zonas de riesgo con IDIGER y la Secretaría Distrital de Movilidad ha ralentizado el avance de la Fase II. Por su parte, los contratos relacionados con Parques Potosí permanecen suspendidos debido a inconsistencias técnicas y normativas en los polígonos de intervención, así como la aprehensión de predios y la obtención de RUPs, situación que obligó a legalizar la prórroga de la suspensión hasta septiembre de 2025, evidenciando la complejidad institucional y normativa del proyecto.

**Avances y Logros:** CABLE AÉREO SAN CRISTOBAL: En el marco de los contratos de obra 1124 y 1125 de 2023, se destaca el avance en la ejecución de las obras, en el Contrato 1124 (Circuito 20 de Julio, Circuito La Victoria y Parque La Victoria), donde el avance físico alcanza el 93% y el financiero el 84%, permitiendo la habilitación anticipada del Parque La Victoria para el uso de la comunidad, lo que genera un impacto social positivo. Además, en ambos contratos se evidencia la capacidad de adaptación para incorporar ajustes técnicos y sociales, como la modificación de los diseños para garantizar la accesibilidad, contribuyendo así a la inclusión de personas con movilidad reducida y mejorando la pertinencia de las intervenciones urbanas. CABLE AÉREO POTOSÍ: Durante el desarrollo de los contratos de consultoría, obra e interventoría para el proyecto Cable Aéreo Potosí, se han presentado avances en la entrega de insumos técnicos. En el Lote 1, el contratista cumplió con la entrega de las metodologías de arquitectura y urbanismo, vías, transporte y movilidad, así como informes clave sobre riesgos y caracterización social, además de atender observaciones técnicas y mantener actualizado el reporte mensual. En el Lote 2, el avance del 46% en la etapa de estudios y diseños, y la gestión oportuna para convocar mesas de trabajo interinstitucionales con el IDIGER y la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que evidencia una adecuada articulación institucional. Adicionalmente, se ha dado seguimiento a los riesgos y formalizado la coordinación necesaria entre actores para la resolución de temas críticos en los polígonos de intervención de los parques Potosí.

<b>7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024</b>			<b>\$24.797,99</b>	<b>\$10.168,86</b>	<b>41,01%</b>			<b>\$1.376,17</b>	<b>5,55%</b>
--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--	--	-------------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**  
**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

			2025				
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
<b>5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.</b>	Suma	Magnitud: 2,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$2.403,22	\$1.341,85	55,84%		\$549,95	22,88%
<b>8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.</b>	Suma	Magnitud: 15.759,00	0,00	0,00%	0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$22.394,77	\$8.827,01	39,42%		\$826,22	3,69%
<b>29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles</b>	<b>\$6.235,23</b>	<b>\$2.435,51</b>	<b>39,06%</b>			<b>\$792,63</b>	<b>12,71%</b>
<b>2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios</b>	<b>\$350,91</b>	<b>\$215,30</b>	<b>61,35%</b>			<b>\$74,16</b>	<b>21,13%</b>
<b>Indicador(es)</b>							

(S) 4169 - Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Trascurrido PD	
2024	0,00	0,00		0,00		N/A	
2025	300,00	300,00	120,00	40,00		40,00	
2026	400,00	400,00				N/A	
2027	300,00	300,00				N/A	
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>120,00</b>	Al plan de desarrollo:		<b>12,00</b>	

Retrasos y soluciones: Indicador con avance menor al 50%. No se presentan retrasos, se viene avanzando conforme al cronograma propuesto, desde el mes de abril se vienen adelantando las caracterizaciones en las localidades y se espera continuar durante el segundo semestre de 2025.

Avances y Logros: Se avanzó en 120 caracterizaciones, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar (53 y 67 caracterizaciones, respectivamente), con esta información se identifican las concentraciones de necesidades en el territorio, la cobertura de servicios o la identificación de zonas críticas en materia de servicios públicos domiciliarios.

<b>8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.</b>	<b>\$350,91</b>	<b>\$215,30</b>	<b>61,35%</b>			<b>\$74,16</b>	<b>21,13%</b>
<b>4 - Caracterizar 1000 Hogar(es) rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios.</b>	Suma	Magnitud: 300,00	120,00	40,00%	120,00	40,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$350,91	\$215,30	61,35%		\$74,16	21,13%
<b>2247 - Desarrollar 5 Herramienta(s) para mejorar la prestación eficiente de servicios públicos calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana</b>	<b>\$1.083,39</b>	<b>\$627,94</b>	<b>57,96%</b>			<b>\$214,12</b>	<b>19,76%</b>
<b>Indicador(es)</b>							

(S) 4171 - Número de instrumentos enfocados en la mejora de la transición tecnológica en los servicios públicos domiciliarios y TIC en hogares

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Trascurrido PD	
2024	0,25	0,25				N/A	
2025	0,75	0,75	0,38	50,67		50,67	
2026	2,00	2,00				N/A	
2027	2,00	2,00				N/A	
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,38</b>	Al plan de desarrollo:		<b>8,00</b>	

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos, se viene avanzando conforme al cronograma planteado.

Avances y Logros: Se avanzó en estrategias de control social y educación ambiental, como en la realización del taller de identificación de riesgos de los acueductos comunitarios de la localidad de Ciudad Bolívar, socialización de 2 talleres con los vocales de control social y 4 talleres del programa Guaque y los Amigos del Agua, donde se atendieron 82 estudiantes, 5 docentes y 25 personas de la comunidad general. En acciones para el desarrollo de proyectos FNCCER, como la expedición del anexo técnico energético y; en la validaron de 28 cuentas presentadas para el reconocimiento del beneficio de mínimo vital de agua potable y 24 cuentas de FSRI

<b>8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.</b>	<b>\$1.083,39</b>	<b>\$627,94</b>	<b>57,96%</b>			<b>\$214,12</b>	<b>19,76%</b>
<b>2 - Diseñar e implementar 5 Herramienta(s) de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital</b>	Suma	Magnitud: 0,75	0,38	50,67%	0,38	50,67%	
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$1.083,39	\$627,94	57,96%		\$214,12	19,76%
<b>2248 - Elaborar 1 Estudio(s) técnico como insumos para la elaboración de un hecho metropolitano</b>	<b>\$1.127,23</b>	<b>\$744,15</b>	<b>66,02%</b>			<b>\$220,92</b>	<b>19,60%</b>
<b>Indicador(es)</b>							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

Fecha de Corte:  
**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
 En millones de pesos

		2025					
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
(S) 4172 - Documento construido del hecho metropolitano de servicios domiciliarios y TIC							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	0,10	0,10			N/A	
	2025	0,30	0,30	0,17	56,67	56,67	⚠
	2026	0,30	0,30			N/A	
	2027	0,30	0,30			N/A	
	<b>Total</b>	1,00	1,00	0,17	Al plan de desarrollo:	18,89	⚠
Retrasos y soluciones:	Se avanza conforme al cronograma de tareas previsto, por lo que no se presentan retrasos.						
Avances y Logros:	Se cuenta con versiones preliminares del plan de provisión de agua potable y saneamiento básico, el informe del servicio público de aseo del departamento de Cundinamarca y la elaboración de capítulos de energía y gas.						
<b>8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.</b>		\$1.127,23	\$744,15	66,02%		\$220,92	19,60%
<b>3 - Desarrollar 1 Documento(s) técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.</b>	Suma	0,30	0,17	56,67%	0,17	56,67%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.127,23	\$744,15	66,02%		\$220,92
<b>2251 - Mejorar a 2000 Hogar(es) rurales las condiciones de cobertura calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC</b>		\$3.673,70	\$848,12	23,09%		\$283,43	7,72%
<b>Indicador(es)</b>							
(C) 4175 - Número de hogares para la mejora de prestación de los servicios							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	500,00	715,00			N/A	
	2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	⚠
	2026	1.500,00	1.500,00		0,00	N/A	
	2027	2.000,00	2.000,00		0,00	N/A	
	<b>Total</b>				Al plan de desarrollo:	0,00	⚠
Retrasos y soluciones:	Indicador con avance menor al 50%. Las plantas de tratamiento de agua se encuentran en instalación, por tanto los hogares beneficiados se verán reflejados en el segundo semestre de 2025; adicionalmente, a partir de la identificación de los potenciales beneficiarios para la conexión a la red de gas natural, se avanza en las gestiones con Vanti para llegar a estos hogares y en el marco del programa de mejoramiento de vivienda se avanza en los análisis para mejorar los hogares mediante pozos sépticos.						
Avances y Logros:	Se avanzó en: i) Ubicación de los tanques de almacenamiento, ii) Ampliación de la caja de válvulas, y iii) Instalación de válvulas de la PTAP, en el acueducto de Aguas Claras - Localidad de Sumpaz, se identificaron 65 potencialmente beneficiarios para la conexión a la red de gas natural (VANTI SA ESP) y en coordinación con el "Programa de Mejoramiento de Vivienda" se realizó un análisis del área para integrar las mejoras a los hogares mediante los pozos sépticos. Por otra parte, se analiza la base de datos, gestionada en campo, con la identificación de los hogares que requieren cambio o instalación de pozo séptico.						
<b>8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.</b>		\$3.673,70	\$848,12	23,09%		\$283,43	7,72%
<b>1 - Implementar 7 Acción(es) definidas en la Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa</b>	Crecente	Magnitud:	3,00	2,47	82,33%	2,47	82,33%
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.673,70	\$848,12	23,09%		\$283,43
<b>31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural</b>		\$8.101,59	\$5.745,99	70,92%		\$2.153,09	26,58%
<b>2261 - Ejecutar 48 Trámite(s) y/o Otros Procedimientos Administrativos en la Herramienta Tecnológica -Ventanilla Única de la Construcción</b>		\$2.163,68	\$1.609,99	74,41%		\$586,75	27,12%
<b>Indicador(es)</b>							
(S) 4185 - Número de nuevos trámites y/o otros procedimientos administrativos ejecutados en la Herramienta Tecnológica -Ventanilla Única de la							
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
					De la Vigencia	Transcurrido PD	
	2024	4,00	6,00			N/A	
	2025	13,00	13,00	4,00	30,77	30,77	⚠
	2026	13,00	11,00			N/A	
	2027	18,00	18,00			N/A	
	<b>Total</b>	48,00	48,00	4,00	Al plan de desarrollo:	9,52	⚠

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**

**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

		2025							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
Retrasos y soluciones:		RETRASOS. Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 50%: De otro lado, la ejecución y trámites y/o procedimientos en la VUC, contiene fases previas de racionalización administrativa y normativa, las cuales se cumplen para así adelantar el proceso de racionalización tecnológica, la cual se encuentra en gestión.							
Avances y Logros:		A corte acumulado 202506, se ejecutó 4 trámites enfocados en la racionalización y simplificación de procesos de la Cadena de Urbanismo y Construcción (CUC) con entidades: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (1. Autorización para Intervenir Bienes Inmuebles y Monumentos de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 2. Autorización para Intervenir Espacios Públicos de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 3. Autorización para Realizar Reparaciones Locativas y Primeros Auxilios en Bienes Inmuebles de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 4. Equiparación de Tarifas de Servicios Públicos a Estrato Uno para Bienes Inmuebles de Interés Cultural.). ODS. Se han implementado mejoras tecnológicas que optimizan la gestión de trámites y aumentan la accesibilidad, mediante diagnósticos continuos y desarrollo conforme a normativas. Estas acciones contribuyen al ODS 11, promoviendo ciudades y comunidades sostenibles mediante el uso de herramientas digitales para la atención eficiente de solicitudes. IMPACTO/BENEFICIO. Centralizar y digitalizar los trámites de la CUC para una gestión completamente electrónica. Mejorar la eficiencia del proceso mediante la consulta en línea del estado de trámites y la racionalización de los mismos. Garantizar seguridad y trazabilidad de la información con tecnologías como firma electrónica y sistemas de gestión documental digital.							
<b>8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.</b>		<b>\$2.163,68</b>	<b>\$1.609,99</b>	<b>74,41%</b>			<b>\$586,75</b>	<b>27,12%</b>	
3 - Racionalizar 48 Trámite(s) y Otros procedimientos Administrativos para ser ejecutados en la VUC	Suma	13,00	13,00	100,00%		7,00	53,85%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$380,11	\$320,65	84,36%		\$90,51	23,81%	
4 - Ejecutar 48 Trámite(s) y/u otros procedimientos administrativos en la VUC.	Suma	13,00	13,00	100,00%		4,00	30,77%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.263,83	\$845,79	66,92%		\$343,28	27,16%	
5 - Presentar 48 Informe(s) de resultados del estudio de solicitudes recibidas de Estaciones Radioeléctricas en Bogotá.	Suma	13,00	13,00	100,00%		6,00	46,15%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$294,82	\$294,82	100,00%		\$107,88	36,59%	
6 - Presentar 48 Informe(s) de uso del modulo tecnologico del banco de materiales y curaduría social de la VUC.	Suma	17,00	17,00	100,00%		6,00	35,29%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$224,92	\$148,73	66,13%		\$45,08	20,04%	
<b>2263 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados</b>		<b>\$4.912,71</b>	<b>\$3.110,80</b>	<b>63,32%</b>			<b>\$1.188,78</b>	<b>24,20%</b>	
<b>Indicador(es)</b>									
(S) 4187 - Número de hectáreas de suelo útil gestionadas para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	27,00	32,70			N/A		
		2025	24,00	39,40	3,70	9,39	①	9,39	①
		2026	15,00	13,90			N/A		
		2027	24,00	4,00			N/A		
		<b>Total</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3,70</b>	<b>Al plan de desarrollo:</b>		<b>6,46</b>	<b>①</b>
Retrasos y soluciones:		RETRASO. Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 50%: Dado que cada zona geográfica tiene sus características especiales, el avance de magnitud es a demanda. Esto, en el entendido que, el suelo se habilita, si solo si, se cumplen condiciones de orden legal, económico, financiero, ambiental, junto con la participación de la comunidad.							
Avances y Logros:		A corte acumulado 202506, se ha habilitado 3.7 hectareas de suelo útil. Se hizo: i) Gestión interinstitucional correspondiente a planes parciales (PP) vinculados como Proyectos de Asociativos de Vivienda (PAV), distribuidos así: A) Tratamiento de Renovación Urbana (3); B) Tratamiento de Desarrollo (8) y Actuación Estratégica Lagos de Torca (2). ii) Se participó en 4 reuniones con diferentes promotores y entidades distritales, tales como SDP, UAEDC, DADEP, EAAB e IDR. ODS. Se gestionaron 36,4 hectáreas (de 90 hec. de la Meta PDD) para habilitar normativamente suelo útil destinado a proyectos inmobiliarios, garantizando vivienda social. Esta acción contribuye al acceso a viviendas adecuadas y a la mejora de barrios marginales, en línea con la Meta ODS 11.1. IMPACTO/BENEFICIO. La construcción de unidades de vivienda de interés social se estima beneficiará a la población de hogares en situación de déficit habitacional.							
<b>8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.</b>		<b>\$4.912,71</b>	<b>\$3.110,80</b>	<b>63,32%</b>			<b>\$1.188,78</b>	<b>24,20%</b>	
1 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.	Suma	39,40	39,40	100,00%		3,70	9,39%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.912,71	\$3.110,80	63,32%		\$1.188,78	24,20%	
<b>2267 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Viviendas VIS y VIP en Bogotá</b>		<b>\$1.025,20</b>	<b>\$1.025,20</b>	<b>100,00%</b>			<b>\$377,56</b>	<b>36,83%</b>	
<b>Indicador(es)</b>									
(S) 4191 - Número de Viviendas VIS y VIP en Bogotá promovidas para su iniciación									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	10.000,00	11.863,00			N/A		
		2025	20.000,00	20.000,00	9.543,00	47,72	①	47,72	①
		2026	20.000,00	18.137,00			N/A		
		2027	30.000,00	30.000,00			N/A		
		<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.543,00</b>	<b>Al plan de desarrollo:</b>		<b>14,01</b>	<b>①</b>
Retrasos y soluciones:		Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 50%: La iniciación de vivienda obedece a dinámicas del mercado inmobiliario (Ventas de vivienda), sujeto a la libertad económica de los constructores privados para decidir en qué localidades y qué tipos (VIP, VIS, NO VIS) de vivienda construir.							

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**  
**0118-Secretaría Distrital de Hábitat**  
**En millones de pesos**

		2025					
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
Avances y Logros: LOGRO. A corte acumulado 202506, se iniciaron 9543 Unidades de Vivienda entre VIS y VIP, distribuido así: 202501 VIP=0, VIS=981-Fontibón; 202502 VIP=240-Bosa, VIS=227-Puente Aranda; 202503 VIP=0, VIS=1746 (Bosa-190; San Cristobal-479;Puente Aranda-117; Fontibón-960); 202504 VIP=0, VIS=288-Usaquen; 202505 VIP=287 (Fontibón-47;Bosa-240), VIS=2985 (Fontibón-148; Puente Aranda-1720; Suba-1117); 202506 VIP=58-Suba, VIS=2731 (Teusaquillo-27; Barrios Unidos-127; Suba-858; Fontibón-362;Tunjuelito-10; Puente Aranda-1347). El consolidado PDD 2024-2027 es: 21406 unidades, VIP=2349, VIS=19057. ODS. ODS 11: Las iniciaciones de vivienda podrían beneficiar a una población aproximada de 26358 personas. De las cuales, el 94% son beneficiarias en Vivienda de Interés Social (VIS), 6% son beneficiarias en la de vivienda de interés prioritaria (VIP) y el 10% son beneficiarias en la de vivienda (NO VIS/VIP). IMPACTO/BENEFICIO. La construcción de unidades de vivienda de interés social se estima beneficiará a 26358 personas.							
<b>8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.</b>	\$1.025,20	\$1.025,20	100,00%			\$377,56	36,83%
<b>2 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Vivienda VIS y VIP en Bogotá.</b>	Suma	20.000,00	100,00%	9.543,00	47,72%		
	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$1.025,20	\$1.025,20	100,00%	\$377,56	36,83%
<b>5 - Bogotá confía en su gobierno</b>	\$37.863,68	\$23.851,07	62,99%			\$7.986,63	21,09%
<b>32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable</b>	\$4.452,50	\$2.946,67	66,18%			\$960,04	21,56%
<b>2279 - Integrar 4 Herramienta(s) del sistema de información del sector hábitat que permitan la transparencia y difusión del conocimiento generado</b>	\$4.452,50	\$2.946,67	66,18%			\$960,04	21,56%
<b>Indicador(es)</b>							

(S) 4203 - Número de herramientas incorporadas en el sistema de información del sector hábitat

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	0,60	0,60			N/A	
2025	1,00	1,00	0,50	50,00	50,00	Ⓜ
2026	1,20	1,20			N/A	
2027	1,20	1,20			N/A	
<b>Total</b>	4,00	4,00	0,50	Al plan de desarrollo:	14,71	Ⓜ

Retrasos y soluciones: No se reportan retrasos en la ejecución del proyecto

Avances y Logros: Durante el segundo trimestre de 2025, logró avances significativos en la implementación del proyecto de inversión 8125: 1. Política Pública y Seguimiento a Proyectos: *Se revisaron y reportaron los productos de seguimiento del primer trimestre en el aplicativo JSP7. *Se respondió a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación sobre las políticas públicas de Hábitat y Servicios Públicos. *Se actualizó el procedimiento interno para la formulación de lineamientos e instrumentos de política pública. *Participación activa en mesas interinstitucionales y consultivas (familias, comunidades afrodescendientes, población Rrom, entre otras). *Se avanzó en el proceso de implementación de ajustes y validaciones en el aplicativo JSP7.  2. Escuela del Hábitat y Formación Ciudadana: *Se capacitaron 1.065 estudiantes nuevos durante el trimestre, acumulando un total de más de 1.200 personas capacitadas en el año. *Se ofrecieron cursos virtuales sobre educación financiera, ciclo del agua, gobernanza colaborativa, economía circular, y otros temas clave del sector. *Se implementaron estrategias de acompañamiento y seguimiento personalizado a estudiantes.  3. Laboratorio de Innovación – HabILAB: *Se identificaron 19 iniciativas de innovación desde las dependencias de la entidad. *Se aplicaron metodologías de priorización (MICMAC) y se identificaron 6 drivers estratégicos para el nicho de Agua y Vivienda. *Se culminó el registro institucional ante el Índice de Innovación Pública de la Veeduría Distrital. *Se elaboró y envió el proyecto de acto administrativo para la institucionalización del laboratorio. *Se produjeron contenidos audiovisuales para la difusión del laboratorio (video del manifiesto y personajes del HabILAB).  4. Mecanismos de Intercambio de Conocimiento: *Se lanzó la lección "Que no te pinten casas en el aire". *Se realizaron dos encuentros "Hablemos": uno sobre ciudades inclusivas y sostenibles, y otro sobre aprovechamiento del agua. *Se continuó con la virtualización y mejora de contenidos de cursos disponibles en la plataforma de la Escuela del Hábitat.  5. Estudios y Evaluaciones: *Se avanzó en la elaboración de documentos metodológicos y de recolección de información para la evaluación de políticas y programas habitacionales. *Se actualizaron diagnósticos y se concertaron productos con comunidades étnicas (pueblo Rrom, afrodescendientes).							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>8125-Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D.C.</b>	\$4.452,50	\$2.946,67	66,18%			\$960,04	21,56%
<b>1 - Actualizar 1 Observatorio(s) del Hábitat en sus mecanismos de difusión con la información del sector hábitat de acuerdo al cronograma establecido para cada vigencia</b>	Constante	Magnitud: 1,00	0,50	50,00%	0,50	50,00%	
	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$380,82	\$236,30	62,05%		\$69,90
<b>2 - Elaborar 11 Documento(s) entre estudios y evaluaciones sobre las dinámicas y programas del hábitat de Bogotá y la Región</b>	Suma	Magnitud: 4,00	3,00	75,00%	1,50	37,50%	
	Tipo de actualización	Recursos \$:	\$684,25	\$674,14	98,52%		\$224,51

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de actualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**

**0118-Secretaría Distrital de Hábitat**  
**En millones de pesos**

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Actualizar 1 Sistema(s) de información misional con los conjuntos de datos de entidades adscritas y vinculadas del sector	Constante	Magnitud:	1,00	0,25	25,00%	0,12	12,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$283,29	\$278,53	98,32%			\$94,71	33,43%
4 - Implementar 12 Caso(s) de uso en el sistema de información misional del sector hábitat consolidando la información requerida	Suma	Magnitud:	5,00	5,00	100,00%	2,50	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$121,69	\$121,69	100,00%			\$43,54	35,78%
5 - Desarrollar 6 Proceso(s) de formulación y seguimiento de instrumentos de política pública del sector	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%	1,00	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$656,65	\$505,32	76,95%			\$157,65	24,01%
6 - Implementar 2 Proyecto(s) de innovación del sector hábitat	Suma	Magnitud:	0,50	0,50	100,00%	0,25	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.830,97	\$638,63	34,88%			\$204,08	11,15%
7 - Capacitar 3500 Persona(s) sobre las temáticas del sector hábitat a través de la escuela del hábitat.	Suma	Magnitud:	1.000,00	1.000,00	100,00%	500,00	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$195,56	\$194,08	99,24%			\$65,59	33,54%
8 - Desarrollar 48 Mecanismo(s) de intercambio de conocimiento sobre las temáticas del sector.	Suma	Magnitud:	16,00	16,00	100,00%	8,00	50,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$299,27	\$297,98	99,57%			\$100,06	33,43%
<b>33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable</b>			<b>\$33.411,18</b>	<b>\$20.904,40</b>	<b>62,57%</b>			<b>\$7.026,59</b>	<b>21,03%</b>
<b>2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)</b>			<b>\$33.411,18</b>	<b>\$20.904,40</b>	<b>62,57%</b>			<b>\$7.026,59</b>	<b>21,03%</b>

**Indicador(es)**

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2024	100,00	100,00			N/A	
2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00 ☆
2026	100,00	100,00			N/A	
2027	100,00	100,00			N/A	
Al plan de desarrollo:					25,00	!

**Retrasos y soluciones:** Durante el periodo reportado, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas propuestas. Esto evidencia una planificación eficiente, seguimiento continuo y una gestión comprometida con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la gestión institucional.

**Avances y Logros:** Logro En el marco de los compromisos asumidos por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), se alcanzaron avances significativos que reflejan una gestión eficiente, innovadora y comprometida con los principios de calidad, transparencia y mejora continua en ; (i) Divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios SDHT; (ii) Gestión jurídica institucional SDHT; (iii) Planeación estratégica; (iv) Implementación y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión; (v) Gestión ambiental institucional; (vi) Formulación y seguimiento de los instrumentos de planeación; (vii) Mejorar el rendimiento de los sistemas de información de las SDHT Impactos y Beneficios ; 1. Divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios SDHT; Con la difusión de las campañas de comunicación se llevó tráfico a la página web y a las principales redes sociales de la Secretaría del Hábitat; La tasa de interacción de la audiencia con los contenidos realizados por campaña aumentó en un 310%; El contenido creativo e informativo fue compartido y comentado por las diferentes entidades distritales, la Alcaldía Mayor de Bogotá, actores de sector privado y la ciudadanía; El alcance de las publicaciones de las campañas principales fue de 754.880,93 K; Las personas que nos siguen en meta (Facebook e Instagram) son: 68,7 % mujeres y 31,3 % hombres; la edad de mujeres y hombres más activa en Instagram es de 25 a 44 años. Y en Facebook de 25 a 45 años; La respuesta de PQRS internas y externa se da de manera efectiva atendiendo diariamente entre 50ª a 150 preguntas ciudadanas; Se publicaron en la sede electrónica de la entidad 77 notas destacadas sobre programas, logros y eventos, asegurando información accesible y oportuna para la ciudadanía; 2. Capacitación y desarrollo de competencias La implementación del programa potenció las habilidades de los funcionarios y colaboradores, promoviendo una gestión pública más eficiente, con impacto positivo en la calidad de los servicios ofrecidos y en la ejecución de los programas del sector: 3 Mejora del rendimiento de los sistemas informáticos de la SDHT; (i) Atención ciudadana y respuestas oportunas: Garantizar la orientación y socialización de la oferta institucional a la ciudadanía, con el fin de que las personas conozcan la secretaría y accedan a sus programas a través de los canales presencial, virtual y telefónico. Así mismo, promover la apropiación de los protocolos de servicio y generar insumos que permitan identificar las necesidades de la población, con el propósito de avanzar en la implementación de las políticas que integran el modelo de relacionamiento con la ciudadanía y (ii) Proveer la infraestructura y los recursos necesarios para el funcionamiento constante de la SDHT; Se garantizó la continuidad operativa de la Entidad, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y misionales. La atención oportuna de requerimientos en áreas como papelería, servicios de fotocopiado, transporte y ferretería fortaleció el desarrollo de las actividades institucionales, apoyando eficazmente la ejecución de las funciones administrativas y operativas

<b>8148-Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad. Bogotá D.C.</b>			<b>\$33.411,18</b>	<b>\$20.904,40</b>	<b>62,57%</b>			<b>\$7.026,59</b>	<b>21,03%</b>
1 - Formular y ejecutar 1 Plan(es) estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad .	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.761,52	\$1.469,14	83,40%			\$505,89	28,72%
2 - Ejecutar 100 Por ciento de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$81,93	\$44,65	54,50%			\$23,56	28,76%
3 - Formular e implementar 1 Plan(es) Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Entidad	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.483,80	\$956,28	64,45%			\$171,39	11,55%
4 - Actualizar 100 Por ciento de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.605,88	\$316,53	8,78%			\$0,00	0,00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**  
**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**  
**0118-Secretaría Distrital de Habitat**  
**En millones de pesos**

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Actualizar e implementar 100 Por ciento del plan anual de seguridad y privacidad de la información contemplado los escenarios del plan de recuperación ante desastres (DRP)	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.394,56	\$1.186,70	49,56%			\$0,00	0,00%
6 - Fortalecer 100 Por ciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$9.946,21	\$7.732,04	77,74%			\$2.791,87	28,07%
7 - Articular 100 Por ciento de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.125,00	\$2.439,80	78,07%			\$758,21	24,26%
8 - Formular e implementar 1 Sistema(s) de gestión documental electrónico de archivo	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.414,90	\$1.818,95	75,32%			\$253,94	10,52%
9 - Gestionar 100 Por ciento de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.177,61	\$2.369,34	45,76%			\$1.592,87	30,76%
10 - Formular e implementar 1 Plan(es) de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés de la SDHT	Suma	Magnitud:	0,25	0,25	100,00%	0,13	52,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.964,53	\$1.845,02	93,92%			\$591,95	30,13%
11 - Implementar 1 Modelo(s) de relacionamiento integral con la ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.455,24	\$725,95	49,89%			\$336,91	23,15%
<b>Total Entidad o Alcaldía Local</b>			<b>\$551.375,70</b>	<b>\$396.385,91</b>	<b>71,89%</b>			<b>\$324.467,01</b>	<b>58,85%</b>

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

**Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura**

**Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local**

**Fecha de Corte:**

**CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN**

**SUMA**

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

**CONSTANTE**

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

**CRECIENTE SIN LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

**CRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

**DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

**DECRECIENTE CON LÍNEA BASE**

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

**GIROS**

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

**RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES**

 >=0y<=50

 >50y<=79

 >79y<=90

 >90