

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaría Distrital de Habitat

En millones de pesos

		2024							
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros	%
1 - Bogotá avanza en su seguridad		\$14.813,07	\$14.201,02	95,87%				\$3.002,91	20,27%
5 - Espacio público seguro e inclusivo		\$14.813,07	\$14.201,02	95,87%				\$3.002,91	20,27%
1967 - Intervenir 18 Polígono(s) de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros		\$14.813,07	\$14.201,02	95,87%				\$3.002,91	20,27%
Indicador(es)									
(S) 3889 - Número de polígonos intervenidos									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	0,90	0,90	0,00	0,00	!	0,00	!
		2025	2,70	2,70				N/A	
		2026	7,20	7,20				N/A	
		2027	7,20	7,20				N/A	
		Total	18,00	18,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	!
Retrasos y soluciones:		Retrasos y Soluciones: En el proceso de adjudicación de los contratos relacionados con: Obra e interventoría en los polígonos de intervención de Suba y Rafael Uribe Uribe. Estructuración de estudios, diseños y obras para el eco-barrio Nueva Castilla y los eco-corredores de Javeriana y Alcalá, correspondientes a las localidades de Chapinero y Suba. Se presentaron diversas dificultades en las etapas precontractuales que generaron retrasos significativos en los cronogramas establecidos. Además, la aprobación de vigencias futuras para el proyecto de los eco-barrios se obtuvo solo hasta el mes de octubre de 2024, lo que impactó directamente en la planeación y ejecución de las actividades. Adjudicación y Ejecución A pesar de los inconvenientes, la adjudicación de los contratos se logró a finales de diciembre de 2024. Según los cronogramas aprobados, las obras comenzarán su ejecución en la vigencia de 2025, con una intervención planificada de 6,088 metros cuadrados de espacio público en los polígonos de revitalización priorizados. Soluciones Implementadas Optimización de Procesos Administrativos: Se fortalecieron los equipos responsables de los procesos precontractuales para garantizar mayor agilidad en los trámites y minimizar futuras demoras. Gestión Eficiente de Vigencias Futuras: Se ajustaron los cronogramas financieros para incorporar la aprobación tardía de vigencias futuras, asegurando la disponibilidad de recursos para el inicio de las obras. Seguimiento Técnico y Operativo: Se implementaron mecanismos de supervisión y control que permitirán cumplir con los tiempos de ejecución establecidos para el 2025. Con estas acciones, se busca garantizar la correcta ejecución de las intervenciones y su alineación con los objetivos estratégicos de revitalización urbana y rural.							
Avances y Logros:		Logros de Ciudad y Avances Estratégicos: En el marco del proceso de revitalización y adecuación de entornos urbanos y rurales con déficit de infraestructura y espacio público, se han logrado avances significativos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de origen informal. Estos logros se reflejan en las siguientes acciones clave: Adjudicación de Procesos de Estudios, Diseños y Obras Se adjudicaron los procesos correspondientes al diseño, estudio y ejecución de obras en el eco-barrio Nueva Castilla y los eco-corredores de Javeriana y Alcalá. Estas intervenciones impactarán positivamente las localidades de Chapinero y Suba. Se avanzó en la intervención de 25 segmentos viales en la localidad de Suba y 6 segmentos adicionales en Rafael Uribe Uribe, promoviendo la conectividad y el desarrollo urbano. Gestión de Recursos con el Sector Privado Se establecieron alianzas estratégicas con actores del sector privado, lo que permitió la consecución de materiales y recursos para intervenciones blandas en los territorios seleccionados. Estas acciones fortalecieron la activación comunitaria y el compromiso ciudadano en los polígonos priorizados. Caracterización Territorial y Socioeconómica Se realizó una detallada caracterización territorial y socioeconómica de los polígonos de intervención, permitiendo una mejor comprensión de las necesidades y prioridades de cada territorio. Elaboración de Fichas de Perfilamiento Se desarrollaron fichas técnicas que incluyeron componentes técnicos, socioeconómicos, normativos, prediales y ambientales. Este esfuerzo facilitó la identificación de intervenciones viables y estratégicas. Impactos o Beneficios: Las obras previstas para la revitalización del espacio público están diseñadas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas. Entre los impactos destacados se encuentran: Conectividad y Acceso a Servicios: Se espera que las intervenciones mejoren la conectividad de 200,800 personas con la oferta de servicios de la ciudad, facilitando su integración y movilidad dentro del entorno urbano. Calidad de Vida: Las mejoras en la infraestructura y los espacios públicos contribuirán a un entorno más habitable, seguro y funcional. Participación Comunitaria: Las iniciativas incluyen un enfoque participativo que fomenta la apropiación de los espacios por parte de las comunidades, promoviendo su uso sostenible. Fortalecimiento del Tejido Social: Las intervenciones buscan no solo transformar físicamente los barrios, sino también fomentar actividades sociales, culturales y recreativas que refuercen los lazos comunitarios.							
7883-Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.		\$14.813,07	\$14.201,02	95,87%				\$3.002,91	20,27%
1 - Intervenir 32700 Metro(s) cuadrado(s) con mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas	Suma	Magnitud:	500,00	300,00	60,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$9.250,94	\$8.691,51	93,95%			\$382,26	4,13%
2 - Adecuar 110000 Metro(s) cuadrado(s) espacio público priorizados en los polígonos de revitalización	Suma	Magnitud:	5.280,00	2.000,00	37,88%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.958,10	\$4.905,48	98,94%			\$2.052,84	41,40%
3 - Realizar 13 Estudio(s) y diseño(s) en el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y areas para la construcción de equipamiento público colectivo.	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$604,03	\$604,03	100,00%			\$567,81	94,00%
2 - Bogotá confía en su bien-estar		\$77.369,79	\$75.079,41	97,04%				\$62.904,20	81,30%
7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza		\$77.369,79	\$75.079,41	97,04%				\$62.904,20	81,30%
1986 - Asignar 75000 Subsidio(s) y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT		\$71.900,53	\$69.809,10	97,09%				\$60.770,57	84,52%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
(S) 3908 - Número de subsidios para adquisición de vivienda nueva arrendamiento social y mejoramiento asignados en los diferentes programas de																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>4.484,00</td><td>89,68</td><td>✔</td><td>89,68</td><td>✔</td></tr><tr><td>2025</td><td>23.620,00</td><td>23.620,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>22.420,00</td><td>22.420,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>23.960,00</td><td>23.960,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>75.000,00</td><td>75.000,00</td><td>4.484,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>5,98</td><td>⚠</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	5.000,00	5.000,00	4.484,00	89,68	✔	89,68	✔	2025	23.620,00	23.620,00				N/A		2026	22.420,00	22.420,00				N/A		2027	23.960,00	23.960,00				N/A		Total	75.000,00	75.000,00	4.484,00	Al plan de desarrollo:		5,98	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	5.000,00	5.000,00	4.484,00	89,68	✔	89,68	✔																																																						
2025	23.620,00	23.620,00				N/A																																																							
2026	22.420,00	22.420,00				N/A																																																							
2027	23.960,00	23.960,00				N/A																																																							
Total	75.000,00	75.000,00	4.484,00	Al plan de desarrollo:		5,98	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:			Teniendo en cuenta que para acceder al subsidio los proponentes deben cumplir con todas las etapas previas a la resolución de asignación, se encontraron que 609 solicitudes al finalizar 2024, se encontraban en trámite de asignación, como solución a este retraso se tiene prevista la asignación de estos subsidios en el primer trimestre del 2025.																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: Durante la vigencia 2024 se asignaron 5.456 subsidios de soluciones habitacionales: 972 en el primer semestre del año con el cierre del Plan Distrital de Desarrollo - PDD "Un NUEvo Contrato Social y Ambiental para Bogotá" y 4.484 en el segundo semestre bajo el PDD "Bogotá Camina Segura". La asignación de los 4.484 subsidios de soluciones habitacionales bajo el Plan de Vivienda "Mi Casa en Bogota" comprenden: 4.028 para adquisición de vivienda nueva urbana distribuidos así: (i) 2.143 subsidios del programa Oferta Preferente; (ii) 1.866 del programa Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar; (iv) 10 programa Reduce tu Cuota y (v) 9 subsidios mediante convenios y comités de elegibilidad. Asi como la asignación de 442 para mejoramiento de vivienda urbana y 14 para mejoramiento de vivienda rural, en modalidad habitabilidad. Impactos o beneficios: Con la asignación de subsidios de soluciones habitacionales se les permite a los hogares beneficiados acceder a una vivienda nueva y/o mejorar las condiciones de habitabilidad al igual que la generación de empleo a traves de los encadenamientos productivos del sector construcción y se beneficiaron 12.555 ciudadanos (2,8 personas por hogar CNPV DANE – 2018). Mediante los subsidios de adquisición de vivienda nueva urbana se beneficiaron a: 2.665 mujeres, 1.360 hombres y 3 intersexuales, en las localidades: (i) Usaquén 15; (ii) Engativá 310; (iii) Suba 873; (iv) Barrios Unidos 1; (v) Los Mártires 58; (vi) Rafael Uribe Uribe 22; (vii) Ciudad Bolívar 87; (viii) Santa Fe 70; (xi) San Cristóbal 241; (x)Usme 831; (xi)Bosa 1.225; (xii) Kennedy 90 y (xiii) Fontibón 205. En cuanto a los grupos poblacionales, accedieron a los subsidios; 261 madres cabeza de hogar; 459 víctimas y 93 beneficiarios de grupos étnicos.																																																										
8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.			\$71.900,53	\$69.809,10	97,09%			\$60.770,57	84,52%																																																				
1 - Asignar 60000 Subsidio(s) para adquisición de vivienda urbana	Suma	Magnitud:	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.028,00	89,51%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$63.280,99	\$63.280,99	100,00%			\$57.494,89	90,86%																																																				
2 - Asignar 100 Subsidio(s) para adquisición de vivienda rural	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$69,00	\$69,00	100,00%			\$63,00	91,30%																																																				
3 - Asignar 3000 Subsidio(s) para arrendamiento de vivienda	Suma	Magnitud:	200,00	200,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$207,18	\$207,18	100,00%			\$173,09	83,55%																																																				
4 - Asignar 10900 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Suma	Magnitud:	500,00	442,00	88,40%	442,00	88,40%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.212,14	\$6.120,71	74,53%			\$2.917,37	35,53%																																																				
5 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento progresivo de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad. (CVP)	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00																																																					
6 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda rural a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Suma	Magnitud:	40,00	14,00	35,00%	14,00	35,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$131,22	\$131,22	100,00%			\$122,22	93,14%																																																				
1989 - Ejecutar 8000 Mejoramiento(s) de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad			\$5.469,26	\$5.270,31	96,36%			\$2.133,63	39,01%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 3911 - Número de mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad ejecutados																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>240,00</td><td>240,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>⚠</td><td>0,00</td><td>⚠</td></tr><tr><td>2025</td><td>3.540,00</td><td>3.540,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3.320,00</td><td>3.320,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>900,00</td><td>900,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>8.000,00</td><td>8.000,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>0,00</td><td>⚠</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	240,00	240,00	0,00	0,00	⚠	0,00	⚠	2025	3.540,00	3.540,00				N/A		2026	3.320,00	3.320,00				N/A		2027	900,00	900,00				N/A		Total	8.000,00	8.000,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	240,00	240,00	0,00	0,00	⚠	0,00	⚠																																																						
2025	3.540,00	3.540,00				N/A																																																							
2026	3.320,00	3.320,00				N/A																																																							
2027	900,00	900,00				N/A																																																							
Total	8.000,00	8.000,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00	⚠																																																						
Retrasos y soluciones:			Retrasos y soluciones: Los retrasos presentados radican principalmente a la actualización del proyecto de reglamentación Decreto 145 y Resolución Operativa de Mejoramiento de vivienda distrital, y la actualización de los documentos internos de la secretaria Distrital del Hábitat (Procesos, procedimientos y formatos).Para dar solución a los retrasos presentados, la SDHT culminó la actualización de la reglamentación y manuales operativos necesarios para la ejecución de mejoramientos de vivienda, con lo cual en 2025 se podrán iniciar las ejecuciones de los procesos de ejecución de obra e interventoría de mejoramiento de vivienda urbana, rural y vivienda nueva rural.																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: Mejoramiento de vivienda urbana, suscripción del convenio 039 con Fonvivienda para 600; adjudicación de procesos de obra e interventoría para el mejoramiento de vivienda rural, 32 en la localidad de Usme y 8 Sumapaz; y construcción de 9 viviendas nuevas rurales 7 en Sumapaz y 2 Usme. Impactos y beneficios: La asignación de subsidios de vivienda para obras bajo el esquema de soluciones habitacionales busca desarrollar un programa de mejoramiento integral de la calidad del hábitat, las viviendas beneficiadas del programa de mejoramiento lo rural y urbano cuentan con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente a la habitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias, mejorando así su calidad de vida y en lo relacionado con la construcción de vivienda se brinda un subsidios de vivienda en especie, con la ejecución de los primeros contratos de obra e interventoría se espera beneficiar alrededor de 1.817 ciudadanos (2,8 personas por hogar DANE – 2018).																																																										
8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.			\$5.469,26	\$5.270,31	96,36%			\$2.133,63	39,01%																																																				
8 - Mejorar 500 Vivienda(s) rurales a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	40,00	40,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.471,49	\$1.471,49	100,00%			\$71,88	4,88%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
9 - Construir 100 Vivienda(s) rurales nuevas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.180,12	\$1.019,36	86,38%			\$46,46	3,94%
10 - Mejorar 7400 Vivienda(s) urbanas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	190,00	190,00	100,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.817,65	\$2.779,46	98,64%			\$2.015,29	71,52%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática			\$37.198,18	\$32.496,48	87,36%			\$15.029,33	40,40%
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo			\$6.897,21	\$6.629,24	96,11%			\$4.892,41	70,93%
2157 - Gestionar 350 Hectárea(s) de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización			\$1.415,40	\$1.376,13	97,23%			\$394,65	27,88%
Indicador(es)									
(S) 4079 - Número de Hectáreas con el trámite de legalización iniciadas									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
2 - Adelantar 100 Por ciento de las acciones de seguimiento, vigilancia y control frente a proyectos de vivienda y de arrendamiento registrados en la entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.695,50	\$4.549,05	96,88%			\$3.870,27	82,43%																																																				
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión			\$25.370,78	\$21.004,15	82,79%			\$6.279,35	24,75%																																																				
2164 - Diseñar e implementar 4 Estrategia(s) que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente			\$2.862,06	\$2.784,82	97,30%			\$1.681,31	58,74%																																																				
Indicador(es)																																																													
(K) 4087 - Número de Estrategias diseñadas e implementadas																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2"></td><td>25,00</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	4,00	4,00	4,00	100,00		100,00		2025	4,00	4,00				N/A		2026	4,00	4,00				N/A		2027	4,00	4,00				N/A		Al plan de desarrollo:						25,00	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	4,00	4,00	4,00	100,00		100,00																																																							
2025	4,00	4,00				N/A																																																							
2026	4,00	4,00				N/A																																																							
2027	4,00	4,00				N/A																																																							
Al plan de desarrollo:						25,00																																																							
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas																																																										
Avances y Logros:			Logros de Ciudad y Avances Estratégicos La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) diseñó e implementó cuatro estrategias clave de participación ciudadana, consolidando los documentos técnicos necesarios para su ejecución. Estas estrategias buscan fortalecer la interacción con la comunidad, revitalizar espacios públicos y promover la innovación social y la gestión participativa. 1. Territorios Mágicos Intervención y revitalización de espacios públicos: Se intervinieron 90 espacios, logrando el embellecimiento de 5.538,22 m² en nueve localidades de Bogotá: Usaquén, Santa Fe, Kennedy, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Participación y co-creación: Se llevaron a cabo 25 talleres de co-creación con 717 participantes, quienes contribuyeron al diseño colaborativo de las intervenciones. Estas acciones fomentaron el sentido de pertenencia comunitario y promovieron una transformación sostenible e inclusiva del hábitat. Articulación interinstitucional: En 47 espacios comunitarios, se realizaron presentaciones de la estrategia, recorridos de identificación de espacios, activaciones comunitarias y encuentros con líderes, involucrando a 412 personas. 2. Habitando Territorios Espacios de interacción comunitaria: Se participaron en 1.648 espacios de interacción en las 20 localidades de Bogotá, logrando una amplia difusión de la oferta institucional y posicionando los temas estratégicos de la SDHT. Impacto comunitario: La estrategia benefició a 8.349 personas, de las cuales 3.128 fueron hombres y 5.221 mujeres, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo la participación en los programas y proyectos de la entidad. Reconocimiento distrital: Como parte de esta estrategia, se obtuvo el segundo puesto a nivel distrital en la Secretaría Técnica del Consejo Local de Discapacidad de Bosa. 3. Innovación Social del Hábitat Convocatoria Innova tu Territorio: Se recibieron 80 iniciativas ciudadanas dentro del marco del Convenio de Asociación No. 1608 de 2024, en alianza con la Fundación Pintuco. Esta convocatoria cerró exitosamente el 15 de diciembre tras un proceso que incluyó 131 espacios de orientación y más de 23 publicaciones de divulgación. Acompañamiento integral: La SDHT y la Fundación Pintuco ofrecieron apoyo técnico y logístico a los participantes, asegurando la calidad en la formulación y presentación de las propuestas. Beneficio social: Más de 4.500 personas participaron directamente en esta estrategia, contribuyendo a la revitalización del espacio público a través de proyectos colaborativos. 4. Participación Ciudadana y Gestión Social Mesas Técnicas Sectoriales: Se llevaron a cabo cinco mesas técnicas para la construcción del Plan Sectorial de Participación Ciudadana 2025-2028, que incluyó una consulta ciudadana con aportes significativos de la comunidad. Herramientas innovadoras: Se diseñó la "Ruta de Participación", una herramienta dinámica que facilita el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional del sector. Encuentros estratégicos: Se realizaron el Primer Encuentro de Equipos de Gestión Social, con 320 colaboradores, y el Primer Encuentro de Gestores Sociales, con 120 participantes, enfocados en fortalecer el tejido social y orientar acciones estratégicas para el sector. Impacto directo: Esta estrategia benefició a 8.263 personas, consolidando las dinámicas sociales y promoviendo una participación en los territorios. Impactos y Beneficios Las cuatro estrategias implementadas por la SDHT generaron impactos significativos: Transformación de espacios públicos: Se mejoraron las condiciones físicas y sociales de los territorios intervenidos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria. Inclusión social y equidad: Las estrategias llegaron a más de 21.000 personas, con un enfoque diferencial que promovió la participación equitativa de hombres y mujeres. Fortalecimiento institucional: Se consolidaron metodologías c																																																										
8085-Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.			\$2.862,06	\$2.784,82	97,30%			\$1.681,31	58,74%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Décreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Elaborar 4 Documento(s) técnicos sobre las estrategias de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales.	Constante	Magnitud:	4,00	4,00	100,00%	4,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$108,93	\$108,93	100,00%			\$98,93	90,82%
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de innovación social del hábitat mediante la gobernanza colaborativa, promoviendo la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Suma	Magnitud:	0,27	0,27	100,00%	0,27	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$669,25	\$669,25	100,00%			\$463,95	69,32%
3 - Realizar 35 Sesión(es) de la Mesa Sectorial de Participación Ciudadana para promover los procesos de participación en la toma de decisiones relacionadas con el sector hábitat, sus programas y estrategias.	Suma	Magnitud:	5,00	5,00	100,00%	5,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$123,42	\$123,42	100,00%			\$106,28	86,11%
4 - Realizar 4300 Asistencia(s) técnica (s) a través de la estrategia "Habitando Territorios", mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Suma	Magnitud:	1.648,00	1.648,00	100,00%	1.648,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$644,20	\$589,03	91,44%			\$560,75	87,05%
5 - Intervenir 31000 Metro(s) cuadrados de espacio público mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Suma	Magnitud:	5.538,22	5.538,22	100,00%	5.538,22	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.316,26	\$1.294,19	98,32%			\$451,40	34,29%
2170 - Intervenir 1800 Hectárea(s) a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI- Hábitat)			\$2.463,31	\$2.211,91	89,79%			\$2.149,71	87,27%
Indicador(es)									

(S) 4094 - Número de hectáreas intervenidas para el mejoramiento integral del hábitat

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	40,00	187,67	187,67	100,00	☆	100,00	☆
2025	367,00	367,00				N/A	
2026	668,00	668,00				N/A	
2027	725,00	577,33				N/A	
Total	1.800,00	1.800,00	187,67	Al plan de desarrollo:		10,43	⚠

Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas

Avances y Logros:

Logros de Ciudad y Avances Estratégicos: En el marco del programa de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat), se completaron importantes avances que fortalecen la estrategia de revitalización y desarrollo urbano sostenible. Entre los logros destacados se encuentran:

Finalización de los Documentos PIMI-Suba

Documento Técnico Soporte Libro I: Lineamientos Generales: Este documento establece los criterios y directrices estratégicas que orientan la intervención integral del hábitat en la localidad.

Documento Técnico Soporte Libro II: Formulación MICROPIMI-H 01 Río Bogotá – Humedal Tibaguya: A través de este documento se detallan las acciones específicas de intervención, permitiendo la planificación y ejecución en un área de 187,67 hectáreas, priorizando la revitalización de espacios públicos y la integración territorial.

Definición de Áreas de Intervención Prioritarias

Los documentos proporcionan una base técnica sólida para avanzar en el mejoramiento integral del hábitat en territorios de origen informal, asegurando que las intervenciones estén alineadas con las necesidades locales y los objetivos de desarrollo urbano sostenible.

Impactos o Beneficios La implementación de las intervenciones definidas en el marco del PIMI-Hábitat generará importantes beneficios sociales, económicos y ambientales para las comunidades de la localidad de Suba. Entre los impactos previstos se encuentran:

Mejoras en la Conectividad

Las intervenciones en espacio público están diseñadas para mejorar la conectividad de los residentes con la oferta de servicios de la ciudad, facilitando el acceso a infraestructura básica, equipamientos urbanos y redes de transporte.

Beneficio Directo a la Comunidad

Se estima que estas acciones impactarán positivamente a alrededor de 871,190 personas en la localidad de Suba, promoviendo un entorno más habitable y funcional.

Incremento de la Calidad de Vida

La transformación de los espacios públicos contribuye a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, fomentando la cohesión social, el uso sostenible de los recursos y la apropiación de los espacios por parte de los habitantes.

Protección Ambiental y Recuperación Territorial

Al incluir áreas sensibles como el Río Bogotá y el Humedal Tibaguya, las intervenciones no solo fortalecen la infraestructura urbana, sino que también promueven la conservación de ecosistemas estratégicos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
localidad.									
La intervención de estas 187,67 hectáreas bajo los lineamientos establecidos en los documentos técnicos PIMI-Suba marca un avance significativo en la consolidación de estrategias de revitalización urbana y recuperación del hábitat. Estas acciones posicionan a la localidad como un referente de integración social, territorial y ambiental en el contexto del desarrollo urbano sostenible en Bogotá.									
7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024			\$2.463,31	\$2.211,91	89,79%			\$2.149,71	87,27%
6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas prioritizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$706,19	\$652,76	92,43%			\$652,76	92,43%
7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal	Suma	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$249,96	\$249,96	100,00%			\$249,96	100,00%
9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	4.000,00			0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.507,16	\$1.309,19	86,86%			\$1.246,99	82,74%
2171 - Intervenir 2 Polígono(s) prioritizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático			\$20.045,41	\$16.007,42	79,86%			\$2.448,33	12,21%
Indicador(es)									
(S) 4095 - Número de polígonos intervenidos con acciones de revitalización y/o mejoramiento integral de barrios en el centro de Bogotá									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia	Transcurrido PD	
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2025	1,00	1,00			N/A	
			2026	1,00	1,00			N/A	
			2027	0,00	0,00		0,00	N/A	
			Total	2,00	2,00	0,00	Al plan de desarrollo:	0,00	
Retrasos y soluciones:									
No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas.									
Avances y Logros:									
En el marco de la revitalización del Cable Aéreo San Cristóbal, se ha logrado un avance significativo con la entrega del Grupo 1, que incluye importantes espacios públicos como el Parque La Joyita, el Mirador Altamira y la zona de Bello Horizonte. Estos espacios representan un hito en la transformación urbana de la localidad, al ofrecer áreas recreativas, culturales y de esparcimiento diseñadas para fomentar el desarrollo social y la integración comunitaria.									
La intervención no solo busca embellecer y modernizar la infraestructura, sino también garantizar un entorno inclusivo, accesible y sostenible. De esta manera, los habitantes pueden disfrutar de espacios verdes, actividades culturales y recreativas que promuevan el bienestar y la cohesión social. Este proyecto se enmarca en una estrategia integral que conecta movilidad, espacio público y revitalización urbana, consolidando a San Cristóbal como un referente de urbanismo sostenible y equitativo.									
Asimismo, se han adjudicado los procesos de obra e interventoría para intervenir 11 espacios públicos destinados al encuentro ciudadano, entre los que destacan parques y áreas de recreación que abarcarán una ejecución aproximada de 31.045 m². Adicionalmente, se desarrollarán dos corredores viales con una superficie estimada de 53.578 m², en el marco de los Proyectos Integrales de Revitalización que giran en torno a la infraestructura de los cables aéreos de la ciudad. Este esfuerzo incluye intervenciones tanto en el Cable Aéreo de San Cristóbal como en el Cable Aéreo de Potosí, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.									
Impactos y beneficios									
El proyecto de revitalización asociado a los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí genera impactos significativos en diversos frentes:									
Mejoramiento del espacio público y la infraestructura vial: Las intervenciones se enfocan en áreas estratégicas cercanas a pilonas y estaciones de los sistemas de cables aéreos, optimizando las condiciones de movilidad y acceso, así como fortaleciendo los entornos habitacionales.									
Dinamización económica y social: La revitalización busca detener y revertir procesos de inactividad económica, fragmentación social y deterioro físico y ambiental, generando nuevas dinámicas de competitividad y desarrollo en condiciones de equidad para toda la comunidad.									
Fortalecimiento del tejido social: A través de la creación de espacios de encuentro y actividades culturales, se fomenta la integración y participación ciudadana, contribuyendo a la cohesión social y al sentido de pertenencia de los habitantes.									
Impulso a procesos de autoconstrucción: Se han incorporado estrategias de formación en autoconstrucción dirigidas a mejorar barrios y viviendas cercanas a las intervenciones, promoviendo la participación de las comunidades en la transformación de su entorno.									
Estos proyectos de revitalización no solo transforman el paisaje urbano, sino que también habilitan un modelo de desarrollo sostenible que articula movilidad, espacio público y oportunidades económicas, asegurando un impacto positivo a largo plazo para las comunidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar.									
7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024			\$20.045,41	\$16.007,42	79,86%			\$2.448,33	12,21%
5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$19.563,95	\$15.525,96	79,36%			\$2.029,87	10,38%
8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público prioritizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.	Suma	Magnitud:	12.000,00	7.379,00	61,49%	7.379,00	61,49%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$481,46	\$481,46	100,00%			\$418,46	86,91%
29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles			\$1.694,06	\$1.663,05	98,17%			\$970,37	57,28%
2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios			\$108,33	\$108,33	100,00%			\$99,33	91,69%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%		Entregado		%		Giros		%	
Indicador(es)															
(S) 4169 - Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

2024																																																													
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: Para desarrollar herramientas para toma de decisiones en el área urbana del Distrito Capital que integre una visión regional en mejora la prestación de servicios públicos domiciliarios y TIC, se realizaron las siguientes acciones: Elaboración del Plan para ampliación de capacidad instalada de Fuentes de No Convencional Energía: (i) Priorización de las comunidades energéticas definiendo como proyecto inicial el desarrollo de 7 comunidades energéticas, cuatro (4) en área urbana y tres (3) en la ruralidad; (ii) Análisis técnico de implementación de los sistemas de generación de energía en los Centros de la Felicidad – CEFE; (iii) Proyecto de Decreto de Obras por Impuestos (Análisis Técnicos de la SDHT) y (iv) Borrador de Manual con Requisitos para Desarrollo de Obras por Impuestos. Gestión de información relacionada con los servicios públicos en asentamientos informales y desarrollo de documento de diagnóstico: (i) Documento de Diagnóstico de la Prestación de los Servicios Públicos de Asentamientos de Origen Informal; (ii) Análisis jurídico de la Prestación de los Servicios Públicos de Asentamientos de Origen Informal. Actualización de la información de la herramienta del Catastro del Redes y Usuarios - CUR con la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito y la analítica de datos: (i) Gestión de datos históricos de suscriptores de ENEL, VANTI, UAESP y EAAB para análisis descriptivos e ingestión de la plataforma; (ii) Consolidación de información de consumo mensual, desagregada por manzana censal y estrato, integrando la información con el censo poblacional del DANE 2018; (iii) Documento de Levantamiento de Necesidades, que estableció la consulta, cargue y visualización de la información; (iv) Apoyo en la implementación del caso de uso relacionadas con el despliegue de información de usuarios y consumos los suscriptores de servicios públicos, facilitando la consulta de la información y (v) Pruebas del caso de uso del CUR, incluyendo procesos de extracción, transformación y carga de datos proporcionados por las empresas, junto con la creación de DAHSBOARD en la plataforma del sistema de información misional de SDHT. Actualización de metodología de focalización de la entrega del Mínimo Vital Agua: (i) Informe de revisión sobre los escenarios propuestos por la consultoría de la AECID incluyendo el Registro Universal de Ingreso - RUI creado por el Gobierno Nacional dentro de las alternativas propuestas; (ii) mínimo vital, validación de 155 cuentas de los prestadores para el reconocimiento del beneficio de mínimo vital de agua potable a sus usuarios; (iii) FSRI, verificación y validación de 202 cuentas de cobro de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Diagnóstico para la identificación de las necesidades de servicios públicos en relación con las situaciones de emergencias que se lleguen a presentar en el distrito capital y la ejecución de estrategias pedagógica y de control social que aúnen a su prestación: (i) atención situaciones de emergencias; (i) Realización de dos (2) "Talleres de Fortalecimiento de la resiliencia en Agua y Saneamiento en el marco del proyecto "Bien Público Regional: Del COVID-19 a la Resiliencia" en coordinación SIWI con el fin de recolectar la información para la construcción de los Planes de Contingencia y Emergencia de los acueductos comunitarios de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz; (ii) Informe de fortalecimiento de la resiliencia de las organizaciones comunitarias en áreas rurales que operan servicios de acueducto y/o alcantarillado, buscando mejorar sus habilidades operativas e integrar estrategias específicas de adaptación al cambio climático en sus ejercicios de planificación; (iii) Puesta en marcha del Programa Piloto que tiene con objetivo apoyar a los acueductos comunitarios en el registro al SUI de sus Planes de Contingencia y Emergencia, a través de talleres de Desarrollo d																																																										
8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.			\$305,30	\$305,30	100,00%			\$256,60	84,05%																																																				
2 - Diseñar e implementar 5 Herramienta(s) de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y TIC de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital	Suma	Magnitud:	0,25	0,25	100,00%	0,25	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$305,30	\$305,30	100,00%			\$256,60	84,05%																																																				
2248 - Elaborar 1 Estudio(s) técnico como insumos para la elaboración de un hecho metropolitano			\$359,89	\$359,89	100,00%			\$318,90	88,61%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4172 - Documento construido del hecho metropolitano de servicios domiciliarios y TIC																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2025</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,10</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>10,00</td><td>!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	100,00	☆	2025	0,30	0,30				N/A		2026	0,30	0,30				N/A		2027	0,30	0,30				N/A		Total	1,00	1,00	0,10	Al plan de desarrollo:		10,00	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	100,00	☆																																																						
2025	0,30	0,30				N/A																																																							
2026	0,30	0,30				N/A																																																							
2027	0,30	0,30				N/A																																																							
Total	1,00	1,00	0,10	Al plan de desarrollo:		10,00	!																																																						
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: En el proceso de construcción de un hecho metropolitano de servicios públicos domiciliarios y TIC que contribuya a orientar la mejora de la gobernanza y la integración de la región promoviendo acciones orientadas a garantizar la equidad regional, se avanzó en: 1. Documento Técnico de Soporte – DTS – V2, correspondiente a los Hechos Metropolitanos relacionados con el abastecimiento hídrico y tratamiento de aguas residuales. 2. Documento Técnico de Soporte - DTS – VF, correspondiente a los Hecho Metropolitano relacionados con el Servicio de Aseo. 3. Documento de Diagnóstico Regional de la prestación de los servicios de energía, gas y TIC incluyendo temas relacionados con la transmisión de energía eléctrica. 4. Borrador de Documento Pre-Contractuales para la contratación de un Consultoría enfocada en el desarrollo de un Esquema Empresarial Regional que aporte a mejorar las condiciones de prestación del servicio en la región. Impactos o beneficios: Mejorar las condiciones de vida de población de la región metropolitana de forma articulada, a través de la construcción del Hecho Metropolitano de Servicios Públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión integral de residuos.																																																										
8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.			\$359,89	\$359,89	100,00%			\$318,90	88,61%																																																				
3 - Desarrollar 1 Documento(s) técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.	Suma	Magnitud:	0,10	0,10	100,00%	0,10	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$359,89	\$359,89	100,00%			\$318,90	88,61%																																																				
2251 - Mejorar a 2000 Hogar(es) rurales las condiciones de cobertura calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios			\$920,54	\$889,53	96,63%			\$295,54	32,11%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

En millones de pesos

Página 9 de 14

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			2024																																																										
			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
3 - Racionalizar 48 Trámite(s) y Otros procedimientos Administrativos para ser ejecutados en la VUC	Suma	Magnitud:	6,00	6,00	100,00%	6,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$103,96	\$103,96	100,00%			\$94,76	91,15%																																																				
4 - Ejecutar 48 Trámite(s) y/u otros procedimientos administrativos en la VUC.	Suma	Magnitud:	6,00	6,00	100,00%	6,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$478,86	\$476,81	99,57%			\$428,48	89,48%																																																				
5 - Presentar 48 Informe(s) de resultados del estudio de solicitudes recibidas de Estaciones Radioelectricas en Bogotá.	Suma	Magnitud:	6,00	6,00	100,00%	6,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$66,24	\$66,24	100,00%			\$47,84	72,22%																																																				
6 - Presentar 48 Informe(s) de uso del modulo tecnologico del banco de materiales y curaduria social de la VUC.	Suma	Magnitud:	0,00	0,00		0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00				\$0,00																																																					
2263 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados			\$1.498,47	\$1.464,43	97,73%			\$1.330,49	88,79%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4187 - Número de hectáreas de suelo útil gestionadas para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>27,00</td><td>32,70</td><td>32,70</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2025</td><td>24,00</td><td>39,40</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>15,00</td><td>13,90</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>24,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td>32,70</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>36,33</td><td>!</td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	27,00	32,70	32,70	100,00	☆	100,00	☆	2025	24,00	39,40				N/A		2026	15,00	13,90				N/A		2027	24,00	4,00				N/A		Total	90,00	90,00	32,70	Al plan de desarrollo:		36,33	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	27,00	32,70	32,70	100,00	☆	100,00	☆																																																						
2025	24,00	39,40				N/A																																																							
2026	15,00	13,90				N/A																																																							
2027	24,00	4,00				N/A																																																							
Total	90,00	90,00	32,70	Al plan de desarrollo:		36,33	!																																																						
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas.																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: se han habilitado 32,7 hectáreas de suelo útil, en las localidades de Santa Fe y Suba discriminados así: 1. Plan Parcial Mudela del Rio (localidad suba): Zonal del norte Ciudad Lagos de Torca se habilita un área útil de 26.51 Ha, incluyendo (i) 5.33 Ha para VIS (53.336,88 M2); (ii) 5.34 Ha para VIP (53.375,22 M2). 2. Plan Parcial No. 9 Alameda La Concordia (localidad suba): Proyecto General Urbanístico de gestión 1 etapas 1 y 2, se habilita un área útil de 5.77 Ha, incluyendo (i) 1.21 Ha para VIS (12.095,515 M2) y (ii) 1.21 Ha para VIP (12.095,515 M2). 3. Plan Parcial Triángulo de Fenicia (localidad santa fe): Proyecto Urbanístico y la Licencia de Urbanismo para el Plan Parcial Renovación Urbana Triangulo de Fenicia UAU 1 se habilita un área útil de 0.42 Ha y la obligación de construir 108 viviendas VIP con las condiciones establecidas en el artículo 41 del Decreto de adopción del instrumento (DD 420 de 2014). Impactos o beneficios: Con las hectáreas gestionadas de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados, se contribuye al aumentó al acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población de la ciudad de Bogotá, esto beneficia aproximadamente a 57.510 personas (29.445 mujeres y 28.057 hombres) de todos los grupos étnicos y etarios, de las localidades de Suba y Santa Fe.																																																										
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.			\$1.498,47	\$1.464,43	97,73%			\$1.330,49	88,79%																																																				
1 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.	Suma	Magnitud:	32,70	32,70	100,00%	32,70	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.498,47	\$1.464,43	97,73%			\$1.330,49	88,79%																																																				
2267 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Viviendas VIS y VIP en Bogotá			\$1.088,60	\$1.088,60	100,00%			\$985,63	90,54%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4191 - Número de Viviendas VIS y VIP en Bogotá promovidas para su iniciación																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>10.000,00</td><td>11.863,00</td><td>11.863,00</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2025</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>30.000,00</td><td>28.137,00</td><td></td><td></td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td><td>11.863,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>14,83</td><td>!</td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	10.000,00	11.863,00	11.863,00	100,00	☆	100,00	☆	2025	20.000,00	20.000,00				N/A		2026	20.000,00	20.000,00				N/A		2027	30.000,00	28.137,00				N/A		Total	80.000,00	80.000,00	11.863,00	Al plan de desarrollo:		14,83	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	10.000,00	11.863,00	11.863,00	100,00	☆	100,00	☆																																																						
2025	20.000,00	20.000,00				N/A																																																							
2026	20.000,00	20.000,00				N/A																																																							
2027	30.000,00	28.137,00				N/A																																																							
Total	80.000,00	80.000,00	11.863,00	Al plan de desarrollo:		14,83	!																																																						
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos en la ejecución de las actividades y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. El seguimiento constante y la gestión oportuna de los recursos y actividades han permitido cumplir con los plazos previstos, garantizando la efectividad de las acciones programadas.																																																										
Avances y Logros:			Logros de ciudad y avances estratégicos: Se promovió el inicio de 11.863 unidades de vivienda (1.764 VIP y 10.099 VIS), desarrolladas en 34 proyectos de construcción, ubicados en 12 localidades de la siguiente manera: 1. Suba: 2157 unidades VIS y 264 unidades VIP 2. Puente Aranda: 447 unidades VIS 3. Usaquén: 253 unidades VIS y 504 unidades VIP 4. Fontibón: 2068 unidades VIS y 18 unidades VIP 5. Usme: 1794 unidades VIS 6. La Candelaria: 225 unidades VIS 7. San Cristóbal: 648 unidades VIS 8. Engativá: 1344 unidades VIS y 42 unidades VIP 9. Bosa: 936 unidades VIP y 680 unidades VIS 10. Kennedy: 12 unidades VIS																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaría Distrital de Habitat

En millones de pesos

		2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
11. Teusaquillo: 200 unidades VIS 12. Rafael Uribe: 271 unidades VIS								
Impactos o beneficios: la promoción de viviendas impacta en el desarrollo de proyectos de construcción de vivienda, principalmente en las localidades de Suba, Fontibón, Usme y Bosa, generando empleos directos e indirectos. El potencial de población beneficiada en el mediano plazo es 4779 personas, de acuerdo con el índice sociodemográfico de hogares por localidad (Fuente: DANE), las iniciaciones de vivienda benefician a una población aproximada de treinta y dos mil setecientos (32.700), De las cuales, cuatro mil seiscientas (4.600) personas son beneficiadas en la construcción de viviendas de interés prioritario (VIP) y veintiocho mil cien (28.100) beneficiarias en la vivienda de interés social (VIS).								
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.		\$1.088,60	\$1.088,60	100,00%			\$985,63	90,54%
2 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Vivienda VIS y VIP en Bogotá.	Suma	11.863,00	11.863,00	100,00%	11.863,00	100,00%		
	Tipo de anualización	\$1.088,60	\$1.088,60	100,00%			\$985,63	90,54%
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$17.649,84	\$14.170,31	80,29%			\$9.312,66	52,76%
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable		\$1.162,00	\$1.161,10	99,92%			\$1.029,07	88,56%
2279 - Integrar 4 Herramienta(s) del sistema de información del sector hábitat que permitan la transparencia y difusión del conocimiento generado		\$1.162,00	\$1.161,10	99,92%			\$1.029,07	88,56%
Indicador(es)								
(S) 4203 - Número de herramientas incorporadas en el sistema de información del sector hábitat								
</								

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Actualizar 1 Observatorio(s) del Hábitat en sus mecanismos de difusión con la información del sector hábitat de acuerdo al cronograma establecido para cada vigencia	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$92,62	\$92,62	100,00%			\$76,19	82,26%
2 - Elaborar 11 Documento(s) entre estudios y evaluaciones sobre las dinámicas y programas del hábitat de Bogotá y la Región	Suma	Magnitud:	4,00	4,00	100,00%	4,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$211,26	\$211,26	100,00%			\$196,53	93,03%
3 - Actualizar 1 Sistema(s) de información misional con los conjuntos de datos de entidades adscritas y vinculadas del sector	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$91,25	\$91,25	100,00%			\$82,75	90,68%
4 - Implementar 12 Caso(s) de uso en el sistema de información misional del sector hábitat consolidando la información requerida	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$70,29	\$70,29	100,00%			\$60,92	86,67%
5 - Desarrollar 6 Proceso(s) de formulación y seguimiento de instrumentos de política pública del sector	Suma	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$253,22	\$252,32	99,64%			\$215,37	85,05%
6 - Implementar 2 Proyecto(s) de innovación del sector hábitat	Suma	Magnitud:	0,50	0,50	100,00%	0,50	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$269,08	\$269,08	100,00%			\$243,97	90,67%
7 - Capacitar 3500 Persona(s) sobre las temáticas del sector hábitat a través de la escuela del hábitat.	Suma	Magnitud:	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$102,18	\$102,18	100,00%			\$86,54	84,69%
8 - Desarrollar 48 Mecanismo(s) de intercambio de conocimiento sobre las temáticas del sector.	Suma	Magnitud:	8,00	8,00	100,00%	8,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$72,10	\$72,10	100,00%			\$66,80	92,65%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$16.487,84	\$13.009,21	78,90%			\$8.283,59	50,24%
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)			\$16.487,84	\$13.009,21	78,90%			\$8.283,59	50,24%
Indicador(es)									

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida									
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
		2024	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
		2025	100,00	100,00				N/A	
		2026	100,00	100,00				N/A	
		2027	100,00	100,00				N/A	
						Al plan de desarrollo:		25,00	
Retrasos y soluciones:		Durante el periodo reportado, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas propuestas. Esto evidencia una planificación eficiente, seguimiento continuo y una gestión comprometida con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la gestión institucional.							
Avances y Logros:		Logros de ciudad y avances estratégicos: i) La SDHT en cumplimiento de la Ley 1757/2015 (Estatuto de la Participación), formuló para la vigencia 2024 la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas y avanzó en el cumplimiento de la misma. Esto conlleva a la entidad en fortalecer su compromiso con la transparencia y la garantía de acceso a la información pública. ii) Se hizo Audiencia pública de temas establecidos en Manual Único Rendición Cuentas-MURC. iii) Se atendió el último Nodo Sectorial, donde se entregó informe a Comité Regional Sistema Nacional Rendición Cuentas de la Gobernación de Cundinamarca. iv) Se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el 2024-12-20, donde se aprobó la actualización del Mapa de Procesos de la entidad. v) Se mantuvo las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 como compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. Impactos o beneficios: Los servidores públicos y colaboradores del Sector Hábitat se beneficiaron del programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión Pública Eficiente, que tuvo un impacto significativo en diversos aspectos. Se mejoró la formulación de políticas y planes de competencia de la entidad, se identificaron y alertaron posibles riesgos jurídicos, y se actualizó la normativa junto con la conceptualización de términos jurídicos dentro de la organización. Asimismo, se brindó apoyo para asegurar que las respuestas a la ciudadanía, a los entes de control, y a las dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y otras entidades del sector fueran oportunas y adecuadas. De esta manera, se potenció la capacidad de los funcionarios y colaboradores de la entidad, promoviendo una gestión pública más eficiente y efectiva.							

8148-Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad. Bogotá D.C.			\$16.487,84	\$13.009,21	78,90%			\$8.283,59	50,24%
1 - Formular y ejecutar 1 Plan(es) estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad .	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$908,90	\$908,77	99,99%			\$755,40	83,11%
2 - Ejecutar 100 Porciento de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$49,16	\$49,16	100,00%			\$41,95	85,33%
3 - Formular e implementar 1 Plan(es) Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Entidad	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$627,46	\$618,95	98,64%			\$443,88	70,74%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2024

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
4 - Actualizar 100 Porciento de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.583,82	\$1.191,74	33,25%			\$0,00	0,00%
5 - Actualizar e implementar 100 Porciento del plan anual de seguridad y privacidad de la información contemplado los escenarios del plan de recuperación ante desastres (DRP)	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$285,13	\$247,08	86,66%			\$0,00	0,00%
6 - Fortalecer 100 Porciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.758,49	\$4.528,99	95,18%			\$3.765,89	79,14%
7 - Articular 100 Porciento de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.138,93	\$1.138,93	100,00%			\$909,59	79,86%
8 - Formular e implementar 1 Sistema(s) de gestión documental electronico de archivo	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$958,99	\$958,99	100,00%			\$413,13	43,08%
9 - Gestionar 100 Porciento de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.264,22	\$1.454,91	64,26%			\$662,96	29,28%
10 - Formular e implementar 1 Plan(es) de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interes de la SDHT	Suma	Magnitud:	0,25	0,25	100,00%	0,25	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$882,49	\$882,49	100,00%			\$696,75	78,95%
11 - Implementar 1 Modelo(s) de relacionamiento integral con la ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.030,25	\$1.029,20	99,90%			\$594,04	57,66%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$147.030,88	\$135.947,22	92,46%			\$90.249,10	61,38%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90